



Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor

**ADR Nord**  
AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD

Cooperare pentru dezvoltare

**Raport narativ final  
privind activitatea desfășurată în cadrul**

**Proiectului nr. 9216 "Finisarea construcției poligonului pentru acumularea, sortarea și valorificarea deșeurilor menajere pentru 3 primării(7 localități): or.Biruința, com.Alexăndreni(5 localități), s.Heciul Nou".**

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Finanțator:</b> Fondul Național pentru Dezvoltare Regională Nord                |
| <b>Implementator:</b> Agenția de Dezvoltare Regională Nord                         |
| <b>Beneficiar:</b> or.Biruința; s.Heciul Nou; com.Alexăndreni (5 localități).      |
| <b>Localizare:</b> RDN, or.Biruința; s.Heciul Nou; com.Alexăndreni (5 localități). |
| <b>Perioada de implementare:</b> 11 luni                                           |
| <b>Perioada de executare a lucrărilor:</b> mai 2011 - iulie 2012                   |

**Prezentare generală:**

Suma totală a proiectului: **5 977,20** mii lei.

Suma finanțată de FNDR: **4 067,60** mii lei, inclusiv **1 996,31** mii lei pentru lucrări de construcție-montaj.

Cofinanțatori: APL Biruința – 709,60 mii lei, FEN – 1 200,00 mii lei.

Valorificat: **4 066,99** mii lei (Factura MA nr. 1897638 din 17.09.12) din suma totală de 4 067,60 mii lei, alocată din sursele FNDR, ceea ce reprezintă **99,98** %.

**Scopul proiectului:**

Crearea, la nivel regional, a sistemului integrat de management al deșeurilor menajere și solide (DMS) pentru 3 primării ( 7 localități ): Biruința , Alexăndreni , Heciul Vechi, Grigorești, Țiplești, Țipleștești, Heciul Nou.

**Obiective:**

- Extinderea, la nivel regional, a sistemelor locale existente de management al deșeurilor;
- Finisarea construcției a poligonului pentru acumularea, sortarea și valorificarea deșeurilor menajere și solide;
- Amenajarea poligonului de stocare a deșeurilor;
- Procurarea utilajului necesar pentru funcționarea serviciului de colectare, transportare, sortare și valorificare a deșeurilor;
- Ameliorarea situației ecologice din regiune.

**Tipurile de activități în cadrul proiectului :**

1. Finisarea lucrărilor de construcție a poligonului de deșeuri menajere;
2. Construcția a 51 platforme pentru amplasarea containerelor de colectare a DMS ;
3. Amenajarea gunoiștii;
4. Pavarea drumurilor și trotuarelor din cadrul gunoiștii;
5. Plantarea arborilor și arbuștilor;
6. Construcția căii de acces de la traseul principal pînă la gunoiște;
7. Procurarea tehnicii de calcul și a utilajului necesar pentru managementul calitativ al gestionării serviciului nou creat;
8. Desfășurarea campaniei de conștientizare.

| Realizarea indicatorilor de produs și rezultat în cadrul proiectului |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr. d/o                                                              | Indicatori planificați:                                                                                                                                                                                                                | Rezultatele principale atinse la finele proiectului:                                                                                                                                                                                                           | Notă explicativă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                      | <b>Indicatori de produs:</b>                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.                                                                   | 7 localități beneficiare                                                                                                                                                                                                               | 7 localități beneficiare                                                                                                                                                                                                                                       | Valorile inițiale erau echivalente cu 1 localitate beneficiară. În urma implementării proiectului rezultă 7 localități beneficiare.                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.                                                                   | 28 persoane instruite                                                                                                                                                                                                                  | 21 persoane instruite                                                                                                                                                                                                                                          | Indicatorul va fi realizat pe viitor în urma realizării activităților din cadrul Planului de activități pentru asigurarea durabilității. 7 persoane vor fi instruite la Serviciul Gospodărie Comunală din mun. Bălți.                                                                                                                                                |
| 3.                                                                   | 12 304 persoane informate                                                                                                                                                                                                              | 12 304 persoane informate                                                                                                                                                                                                                                      | Indicatorul a fost atins în urma petrecerii campaniei de conștientizare, a 2 emisiuni televizate, publicării celor 4 articole, în cadrul conferinței de presă.                                                                                                                                                                                                       |
| 4.                                                                   | -2 emisiuni televizate<br><br>-10 publicații în presa locală și națională<br><br>-2 Conferințe de presă<br>-200 buclele informaționale<br>-2 postere informaționale<br>-7 banere informaționale<br><br>- 0 spot video<br>-600 stickere | 1 emisiune televizată<br>1 spot video<br>4 publicații în presa locală și națională<br><br>1 conferință de presă de Lansare<br>2 100 buclele elaborate și diseminate<br>2 postere informaționale<br>7 banere informaționale<br><br>1 spot video<br>600 stickere | 1 emisiune și un spot video realizat în cadrul campaniei de conștientizare.<br>Publicații au fost plasate pe pagina web a ADR Nord.<br>1 conferință de presă va fi realizată pe viitor.<br><br>În fiecare localitate beneficiară a fost plasat câte un baner informațional.<br>Realizat 1 spot video de 3 min.<br>Au fost achiziționate și diseminate beneficiarilor |
| 5.                                                                   | 329,2 mii lei - cheltuieli pentru amenajarea și protecția mediului.                                                                                                                                                                    | 329,2 mii lei – cheltuieli pentru amenajarea și protecția mediului.                                                                                                                                                                                            | Pe lângă cheltuielile suportate de către beneficiar, din FNDR au fost alocați 16,40 mii lei (contract nr. 50 din 23 noiembrie 2011.19,97 mii lei pentru procurarea arborilor, ce au fost plantați în jurul poligonului.                                                                                                                                              |
| 6.                                                                   | Un poligon pentru depozitarea deșeurilor construit                                                                                                                                                                                     | Un poligon de deșeuri menajere construit                                                                                                                                                                                                                       | Este necesară curățirea terenurilor adiacente poligonului de care se va ocupa APL Biruința.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7.                                                                   | Groapa Bekkari, destinată pentru arderea animalelor și păsărilor moarte construită                                                                                                                                                     | Groapa Bekkari, destinată pentru arderea animalelor și păsărilor moarte construită                                                                                                                                                                             | Indicatorul a fost realizat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.                             | Calea de acces spre poligon cu lungimea de 213 m pavată.            | 213 m calea de acces spre poligon pavată.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Indicatorul a fost realizat.                                                                                                                                                                                                      |
| 9.                             | Achiziționarea bunurilor:                                           | -51 de platforme pentru amplasarea containerelor instalate în 7 localități;<br>- 153 de euro-containerere din tablă zincată procurate;<br>- 51 de containere din plasă metalică procurate;<br>- Arbori și arbuști plantați pe perimetrul interior al gunoștii pe o lățime de 5 m în cantitate de 400 buc;<br>Un pres procurat și instalat;<br>1 automobil, 2 computere, 1 set multifuncțional, 1 telefon fax procurate. | Bunurile au fost achiziționate și transmise beneficiarului final la data de 17 septembrie 2012.                                                                                                                                   |
| <b>Indicatori de rezultat:</b> |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2.                             | Locuri noi de muncă<br>1 - pe termen scurt<br>5 - pe termen lung    | 1 - pe termen scurt<br>Este indicator de viitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Managerul de proiect<br>Odată cu inițierea prestării serviciului nou-creat vor fi angajați: 1 șofer pentru autospecială, 2 muncitori pentru deservirea lucrului autospecialei și a presului pentru balotare, 2 paznici la gunoște |
| 3.                             | 12 304 populație cu acces îmbunătățit la serviciile de salubritate. | 1 237 populație cu acces îmbunătățit la serviciile de salubritate, ce reprezintă valorile inițiale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Este un indicator ce va fi realizat pe viitor, odată cu inițierea prestării serviciilor publice de către ÎM.                                                                                                                      |
| 4.                             | 680 contracte încheiate cu consumatorii                             | 680 contracte încheiate cu consumatorii.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Va fi realizat odată cu inițierea prestării serviciilor publice, din care: 77 agenți economici, 34 instituții publice și 4 334 gospodării casnice. În total 4 445 contracte                                                       |
| 5.                             | 16 t./lunar - cantitatea totală de deșuri menajere solide           | 64 t./lunar – este un indicator de viitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Va fi realizat după inițierea prestării serviciilor publice de către ÎM.                                                                                                                                                          |
| 6.                             | 15 gunoști neautorizate lichidate                                   | 6 gunoști neautorizate lichidate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9 din ele urmează a fi lichidate odată cu realizarea activităților din planul de asigurare a durabilității.                                                                                                                       |

### **Ce nu a fost realizat și de ce?**

Nu a fost realizată transmiterea, din partea APL Biruința a bunurilor obținute în urma implementării proiectului către ÎM „DPGCL”, care conform Planului de asigurare a durabilității proiectului, aprobat prin Decizia nr.6/3 din 06.10.12, urmau să fie transmise pe parcursul lunii noiembrie. Urmează inițierea prestării serviciilor publice de către ÎM care va fi monitorizată de toți partenerii din cadrul proiectului.

### **Probleme:**

Din cauza atârării nesperate față de contractul de antrepriză semnat cu ADR Nord a antreprenorului SRL „Geocorp”, s-au tergiversat lucrările de construcții în cadrul proiectului. În urma rezilierii contractului cu SRL „Geocorp”, 31 de platforme pentru amplasarea containerelor din nr. total de 51 platforme, au fost construite în perioada martie-aprilie 2012 de către SRL „VALIS” (Contractul de Antrepriză nr. 77 din 10.04.2012).

### **Recepția finală a obiectului:**

**Construcția poligonului** pentru depozitarea deșeurilor menajere a fost finalizată în perioada lunii noiembrie 2011. La data de 25.02.2012 a avut loc recepția finală a obiectului.

Activitățile de recepție privind **construcția celor 51 platforme pentru amplasarea containerelor de colectare a deșeurilor** s-au desfășurat după cum urmează:

Recepția finală pentru 20 de platforme construite în a. 2011 de către SRL „Geocorp” a fost organizată la data de 11.07.2012.

Recepția finală pentru 31 platforme de colectare a DMS construite de către SRL „VALIS” a avut loc la data 24.08.12.

### **Transmiterea bunurilor:**

La data de 17.09.2012, ADR Nord a transmis în proprietatea Primăriei orașului Biruința bunurile mobile și imobile obținute în urma implementării proiectului (Act de primire-predare a obiectului din 17 septembrie, 2012). Bunurile au fost transmise potrivit condițiilor stipulate în Acordul de parteneriat cu Primăria Biruința din 22 martie 2011 și bugetul proiectului.

### **Asigurarea durabilității proiectului:**

APL Biruința a prezentat Planul de asigurare a durabilității proiectului, aprobat prin Decizia nr.6/3 din 06.10.12, care urmează să fie monitorizat de către ADR Nord pentru o perioadă de un an calendaristic începând cu data de 24.08.12, data recepției finale a obiectului.

Menționăm că, beneficiarul dispune de ÎM (Întreprinderea Municipală „DPGCL”) cu sediul în or. Biruința care necesită dezvoltare instituțională. În acest context, în urma ședinței de lucru comune cu partenerii din cadrul proiectului, desfășurată la data de 31.10.12, s-a decis ca, ADR Nord să vină cu un demers către MDRC privitor la solicitarea din partea GIZ a unui expert în domeniul deșeurilor, care va organiza activități de instruire pentru personalul ÎM „DPGCL” în scopul asigurării unui management calitativ al serviciului nou creat.

APL Biruința urmează să informeze lunar ADR Nord cu privire la realizarea activităților incluse în Planul de Asigurare a durabilității proiectului.

### **Concluzii:**

Lucrările de construcții în cadrul proiectului au fost finalizate în anul 2012.

Urmează monitorizarea activităților incluse în Planul de asigurare a durabilității proiectului.