



Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor

ADR Nord
AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD

Cooperare pentru dezvoltare

**Raport narativ
privind activitatea desfășurată în cadrul**

Proiectului nr. 9220, „Alimentarea orașului Fălești cu apă din râul Prut”

Finanțator: Fondul Național de Dezvoltare Regională Nord
Implementator: Agenția de Dezvoltare Regională Nord
Beneficiar: Consiliul Raional Fălești
Localizare: or. Fălești
Perioada de implementare: 18 luni
Perioada de executare a lucrărilor: mai 2011 – ianuarie 2012

Prezentare generală:

Suma totală a proiectului: 18 736,9 mii lei.

Suma finanțată de FNDR: 11 336,9 mii lei, inclusiv 11 298, 6 mii lei pentru lucrări construcție-montaj.

Cofinanțatori: Consiliul Raional Fălești – 2 000,00 mii lei, FEN – 5 400,00 mii lei.

Valorificat: Din sursele FNDR au fost valorificate 11 251,06 mii lei (*Factura MA nr. 1897629 din 19.09.12*) din suma totală de 11 336,9 mii lei, alocată din susle FNDR, ceea ce reprezintă 99,24 %.

Scopul proiectului:

Reconstrucția apeductului Prut-Fălești, a stației de tratare și a bransamentului din or. Fălești, ce va permite asigurarea cu apă potabilă în etapa 1 a or. Fălești, în etapele 2 și 3 - a localităților adiacente din raioanele Fălești, Ungheni și Glodeni. Proiectul este unul din obiectivele Planului de dezvoltare socio-economică a raionului Fălești. Concomitent proiectul își propune să contribuie la sporirea calității vieții cetățenilor, prin asigurarea cu apă potabilă.

Obiective:

1. Consolidarea cooperării regionale în scopul asigurării cu apă potabilă și canalizare a populației din raionul Fălești și oportunități create pentru localitățile din raioanele Ungheni și Glodeni de gestionare durabilă a resurselor acvatice în context regional.
2. Sporirea calității vieții cetățenilor din regiune prin, reconstrucția apeductului Prut – Fălești și asigurarea a 18 000 de locuitori ai orașului Fălești cu apă potabilă.
3. Conștientizarea populației privind utilizarea, protecția și gestionarea eficientă a resurselor acvatice în context regional.

Tipurile de activități din cadrul proiectului:

- Preluarea de către ADR NORD a proiectului nefinisat de la Consiliul Raional Fălești;
- Construcția a 0,556 km rețele de apeduct;
- Reconstrucția bransamentului Stația de tratare – orașul Fălești cu o lungime de 2 km (Contribuția CR Fălești);
- Reconstrucția stației de tratare a apei din or. Fălești;
- Activități de informare și conștientizare a populației privind utilizarea eficientă a resurselor acvatice, în contextul protecției mediului și dezvoltării regionale.
- Activități de asigurare a durabilității proiectului în perioada post-implementară.

Realizarea indicatorilor de produs și rezultat în cadrul proiectului			
Nr. d/o	Indicatori planificați:	Rezultatele principale atinse la finele proiectului:	Notă explicativă
	Indicatori de produs		
1.	Lungimea rețelelor noi construite		
	0,556 km rețele de apeduct construit	0,505 km apeduct construit	A fost construit doar 0,505 km. Nu au fost montate 51 m de țeavă de polietilen cu Ø315 mm, deoarece nu era necesar.
2.	Lungimea rețelelor renovate		
	apeduct	2 km rețele de apeduct renovate	Conform planului de asigurare a durabilității proiectului, indicatorul dat a fost realizat din sursele beneficiarului în trimestrul IV al a. 2012.
3.	Capacitatea sistemelor de aprovizionare cu apă și servicii canalizare.		
	- Capacitatea de tratare a apei	Este un indicator de viitor.	Indicatorul va fi atins odată cu punerea în aplicare a stației de tratare a apei din or. Făleşti.
4.	Volumul de apă:		
	- Livrat - epurat	Sunt indicatori de viitor.	Indicatorii urmează să fie realizați după punerea în funcțiune a stației de tratare a apei din or. Făleşti.
5.	Volumul de apă consumat în mediu de o persoană		
	Volumul de apă consumat în mediu de o persoană	Este un indicator de viitor.	Indicatorul urmează să fie realizat după punerea în funcțiune a stației de tratare a apei din or. Făleşti.
6.	Persoane instruite total, inclusiv		
	20 persoane	Indicator de viitor	20 persoane vor fi instruite din rîndurile angajaților întreprinderii prestatoare de servicii.
7.	Persoane informate		
	500 persoane informate	405 persoane informate	În urma implementării proiectului a fost realizat 81% din nr. total planificat, însă indicatorul dat va fi depășit în urma realizării activităților incluse în planul de asigurare a durabilității proiectului.
8.	Campanie de conștientizare și informare		
	4 emisiuni radio-TV	4 emisiuni radio-TV	Posturile: Moldova 1, Jurnal TV, televiziunea locală, Radio-Moldova

	4 publicații în presa locală și națională 1 conferințe de presă 250 bucle informaționale 2 bannere pentru campanii de conștientizare	4 publicații în presa locală și națională 1 conferințe de presă 150 bucle informaționale 2 bannere pentru campania de conștientizare	În ziarul raional „Patria Mea” Contribuția CR Fălești Contribuția CR Fălești
	Indicatori de produs		
9.	Locuri de muncă noi create inclusiv:		
	1 pe termen scurt 7 pe termen lung	1 pe termen scurt Este un indicator de viitor	Managerul de proiect Vor fi angajați 7 operatori ce vor deservi stația de tratare.

Ce nu a fost realizat și de ce?

- ✓ Indicatorul privind renovarea a 2 km rețele de apeduct nu a fost realizat din sursele FNDR. Acesta a fost realizat din sursele aplicantului pe parcursul trimestrului IV al anului 2012;
- ✓ Nu a fost atins indicatorul privind crearea 7 locuri de muncă noi pe termen lung planificate inițial, din cauza că, până la momentul actual nu a fost pusă în funcțiune stația de tratare a apei. Acesta este un indicator de viitor;
- ✓ Nu a fost asfaltat terenul adiacent clădirii stației de tratare a apei din cauza că lucrările nu puteau fi executate în perioada sezonului rece.

Recepția finală a obiectului:

Recepția la terminarea lucrărilor a fost organizată la data de 13.01.12.

Menționăm că proiectul dat este o parte componentă a unui proiect mare, implementat de către Consiliul Raional Fălești în sumă de 36 021,66 mii lei, care urmează a fi finalizat din alte surse, cum ar fi Fondul Ecologic Național cât și din sursele APL.

În acest context raportăm că activitatea de recepție finală a obiectului va fi organizată după finalizarea în întregime a proiectului.

Asigurarea durabilității proiectului:

Menționăm că, pentru asigurarea durabilității proiectului a fost elaborat, de către beneficiar, Planul de acțiuni pentru asigurarea durabilității proiectului, care a fost aprobat de către Consiliul raional prin *Decizia nr. 09 / 11 din 18.11.2010*.

ADR Nord monitorizează activitățile incluse în planul de asigurare a durabilității proiectului, prezentat de către CR Fălești, organizând discuții cu beneficiarii direcți, vizite în teren cât și prin analiza notelor informative prezentate de către beneficiar cu referire la activitățile realizate, cele în curs de realizare cât și cele ce urmează reeșind din Planul de activități.

Conform planul de acțiuni pentru asigurarea durabilității urmează:

- ✓ Schimbarea a 5 800 contoare la abonați de categoria C (450 au fost deja schimbate);
- ✓ Prevenirea consumului ilicit de apă potabilă;
- ✓ Extinderea permanentă a rețelelor de apă în sectorul particular (Fălești – Năvîrneț L-13km);
- ✓ Conectarea a circa 2 320 consumatori la apeductul centralizat;
- ✓ Conectarea a 5 consumatori de apă tehnică pentru irigare (loc. Taxobeni, Horești, Izvoare, Risipeni și Călugăr).

Concluzii:

Lucrările de construcții în cadrul proiectului au fost finalizate în a. 2011.

Conform *Actului de primire-predare a obiectului din 19 septembrie, 2012*, bunurile obținute în urma implementării proiectului au fost transmise în posesia beneficiarului final, Consiliul Raional Fălești.

Menționăm că proiectul dat este un proiect voluminos din care considerente este realizat pe etape, și este finanțat și din alte surse (FEN).

Prin urmare în cadrul proiectului se planifică acțiuni care vor fi realizate de către beneficiar, CR Fălești, pe viitor.

Recepția finală a obiectului va fi organizată după finalizarea proiectului din sursele Fondului Ecologic Național și din sursele APL.