



Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor

ADR Nord
AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD

Cooperare pentru dezvoltare

Raport narativ final privind activitatea desfășurată în cadrul

Proiectului nr. 9889 „Intersecții culturale”, s. Băhrinești r.Florești

Finanțator: Fondul Național de Dezvoltare Regională Nord
Implementator: Agenția de Dezvoltare Regională Nord
Beneficiar: Primăria Băhrinești r-ul Florești
Localizare: r-ul Florești
Perioada de implementare: 18 luni
Perioada de executare a lucrărilor: 30.07.2012 - 31.10.2012

Prezentare generală:

Suma totală a proiectului: **2 542,9** mii lei.

Suma totală aprobată din FNDR: **1 249,7** mii lei inclusiv 665,6 mii lei pentru lucrări construcție-montaj.

Cofinanțare: Suma totală finanțată din sursele FISM: **1 293,2** mii lei.

Suma valorificată: **1 249,68 mii lei** (Facturile din 28.12.12, MA nr. 1897647 - 85,36 mii lei; MA nr. 1897648 – 252,30 mii lei și MA nr. 1897649 – 912,01 mii lei), ceea ce reprezintă **99,99 %** din suma totală de 1 249,7 mii lei, alocată din susle FNDR.

Scopul proiectului:

Îmbunătățirea factorilor de mediu și a atractivității turistice.

Obiective:

Integrarea localităților Rediul-Mare, r-ul Dondușeni; Pelinia, r-ul Drochia; Alexandreni, r-ul Sângerei; Rogojeni, r-ul Șoldănești; Negureni, r-ul Telenești și a 12 localități din r. Florești situate în lunca r. Răut în circuitul cultural-turistic regional.

Tipurile de activitate ale proiectului:

Activități finanțate din sursele FNDR:

- Amenajarea terenului adiacent edificiului și scuarului Centrului Cultural. (contract de antrepriză nr. 102 din 24.07.12 cu SRL „VALIS”);
- Contractarea serviciilor de supraveghere tehnică (Contract de servicii nr.103 din 07.08.12 cu ÎM „DCCCU mun. Bălți”);
- Contractarea serviciilor de monitorizare a obiectului (Contract de antrepriză nr. 124 din 22.08.12 cu ÎM „BAS”, mun Bălți).
- Dotarea CCI cu mobilier, echipament tehnic și tehnică de calcul.

Activități finanțate din alte surse, cofinanțări:

FISM: Sursele Fondului de Investiții Sociale din Moldova, (total 1 293,2 mii lei) au fost utilizate nemijlocit pentru executarea lucrărilor de reparații a CCI din s. Băhrinești.

Realizarea indicatorilor de produs și rezultat în cadrul proiectului			
Nr. d/o	Indicatori planificați:	Rezultatele principale atinse la finele proiectului:	Notă explicativă
Indicatori de produs			
1.	Localități beneficiare		
	15 localități beneficiare	10 localități	Realizat doar 66,66%. Indicatorul va fi realizat pe viitor, conform Planului de asigurare a durabilității proiectului.
	Persoane instruite		
	8 persoane instruite	7 persoane instruite	Indicatorul a fost realizat doar 87,5%. Responsabil TI va merge la stagiu în luna februarie, a. 2013.
2.	Persoane informate		
	3 948 persoane informate	6 432 persoane instruite	Indicatorul a fost supraîmplinit în rezultatul activităților culturale, prin intermediul mass-media, etc.
3.	Campania de conștientizare		
	4 emisiuni radio	4 emisiuni radio	Indicatorul a fost relizat.
	5 emisiuni TV	6 emisiuni TV	Indicatorul a fost supraîmplinit (Prime TV, FLOR TV, Publica TV, Jurnal TV).
	4 publicații în presă	7 publicații în presă	Indicatorul a fost supraîmplinit (Ziarul local, Ziarul de gardă, Publica.md).
	4 postere informaționale	0 postere informaționale	Indicatorul urma să fie realizat de către APL Băhrinești, însă din lipsa surselor financiare, nu a fost atins.
	2 conferințe de presă	1 conferință de presă	Menționăm că, 1 conferință de presă va fi realizată la inaugurarea CCI din s. Băhrinești.
	Editarea a 1 500 exemplare a broșurii „Motive florale în textele folclorice din albia r. Răut”	0	Conform notei informative parvenite din partea APL Băhrinești, indicatorul nu a fost atins din lipsa surselor financiare. Această activitate va fi realizată eventual în cadrul unui viitor proiect intercommunitar.
	3948 buclele informaționale	2632 buclele informaționale	Editate din sursele APL. Neîmplinit total.

	2 banere informative pentru informarea și conștientizarea populației;	2 banere informative pentru informarea și conștientizarea populației	Din sursele FNDR au fost confecționate 2 banere informaționale, care au fost plasate în locurile publice din s. Băhrinești, în scopul informării populației.
	Cheltuieli pentru amenajarea și protecția mediului (mii lei).	1000 lei din sursele APL Băhrinești	1000 lei din sursele APL Băhrinești au fost folosite pentru amenajarea teritoriului (transportarea ciornoziomului).
Indicatori de rezultat			
4.	<i>Locuri noi de muncă</i>		
	10 loc de muncă nou create (pe termen lung)	2 loc de muncă nou create	Odată cu inaugurarea CCI și modificarea statutului vor fi angajate 8 unități: 1 horeograf, 1 conducător pentru teatrul social, 2 meșteri populari, 1 conducător vocal, 1 specialist-sala multimedia, 1 pictor, 1 florăreasă.
5.	<i>Obiective turistice</i>		
	1 obiectiv turistic	1 obiectiv turistic	Terenul adiacent CCI și scuarului amenajat; CCI dotat cu mobilier, echipament tehnic și tehnică de calcul din sursele FNDR; CCI reparat din sursele FISIM.

Probleme

Necesitatea lucrărilor adăugătoare:

Conform demersului parvenit din partea SRL „VALIS”, (nr. 382 din 08.08.12), în urma suprapunerii proiectului tehnic cu situația reală din teren s-a depistat că lipsește sistematizarea pe verticală sub pavaje, astfel a fost necesar de excavat o cantitate de pământ (strat de humus și gunoi) și de adus un strat compact de argilă. Astfel s-a solicitat elaborarea unui caiet de sarcini privind lucrările necesare, ce n-au fost incluse la etapa inițială în documentația tehnică.

Tergiversarea procesului de implementare a proiectului:

Caietul de sarcini pentru achiziționarea bunurilor planificate în cadrul proiectului a fost prezentat de către beneficiar cu întârzieri, ceea ce a dus la tergiversarea procesului de implementare a proiectului.

Tergiversarea executării lucrărilor de construcții, cofinanțate din sursele FISM.

Recepția finală a obiectului

Recepția finală a obiectului a fost organizată la data de 31.10.2012

(Proces verbal de recepție finală Nr. 12 din 31.10.2012)

Transmiterea bunurilor:

Menționăm că, bunurile obținute în cadrul proiectului au fost transmise către APL Băhrinești la data de 28.12.12, conform graficului anexat la ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor (nr. 115 din 15.11.12) prin Actul de primire-predare a obiectului din 28 decembrie, 2012.

Asigurarea durabilității proiectului:

Pentru asigurarea durabilității proiectului a fost elaborat, de către APL Băhrinești, Planul de acțiuni pentru asigurarea durabilității proiectului care a fost aprobat de către Consiliul local Băhrinești, prin Decizia nr.07 / 05 din 14.12.12

Asigurarea durabilității proiectului va fi monitorizată de către ADR Nord pentru perioada unui an calendaristic, începînd din data transmiterii oficiale, către beneficiar, a bunurilor obținute în urma implementării proiectului, solicitînd lunar, prezentarea notelor informative, privind realizarea activităților conform Planului.

Concluzii:

Proiectul a fost finalizat în luna octombrie 2012. Urmează realizarea activităților conform Planului de acțiuni pentru asigurarea durabilității proiectului.