



Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor

ADR Nord
AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD

Cooperare pentru dezvoltare

Raport narativ final
privind activitatea desfășurată în cadrul
Proiectului nr. 9665 „Inaugurarea incubatorului de afaceri din comuna Larga – un
factor important în activitățile privind măsurile active de ocupare a tineretului din
regiune.”

Finanțator: Fondul Național de Dezvoltare Regională Nord
Implementator: Agenția de Dezvoltare Regională Nord
Beneficiar: Comuna Larga, raionul Briceni
Localizare: RDN, comuna Larga, raionul Briceni
Perioada de implementare: 12 luni
zPerioada de executare a lucrărilor: octombrie 2012 – decembrie 2012

Prezentare generală:

Suma totală a proiectului: **4 846,91 mii lei.**

Suma finanțată de FNDR: **2 570,6 mii lei.**

Cofinanțare: 2 276,14 mii lei din sursele APL comuna Larga, raionul Briceni

Suma valorificată: **2 570,39 mii lei**, ceea ce reprezintă 99,99% din suma totală alocată din FNDR.

Scopul proiectului:

Sporirea șanselor de dezvoltare și a ratei de supraviețuire a afacerilor preponderent non-agricole în rândul tinerilor antreprenori din raionul Briceni.

Obiective:

1. Îmbunătățirea performanțelor manageriale și economice pentru 8 afaceri din raionul Briceni până la finele anului 2013;
2. Crearea unui mediu de afaceri favorabil inițierii, dezvoltării și creșterii IMM-urilor din raionul Briceni prin intermediul Incubatorului de Afaceri;
3. Facilitarea accesului IMM-urilor la surse de finanțare, creșterea numărului de activități economice competitive, întărirea climatului investițional, instruirea a 31 de persoane, precum și reducerea ratei șomajului cu 16% și crearea a 9 locuri de muncă la nivelul raionului Briceni.

Tipurile de activitate ale proiectului

În cadrul proiectului au fost preconizate următoarelor activități majore, finanțate din sursele FNDR:

1. Elaborarea Studiului de Fezabilitate;
2. Lucrări de reparație a clădirii incubatorului;
3. Achiziționarea echipamentului și utilajului necesar pentru activitatea incubatorului;
4. Desfășurarea campaniei de conștientizare;
5. Dezvoltarea capacităților prestatorului de serviciu;
6. Deschiderea oficială a incubatorului.

Realizarea indicatorilor de produs și rezultat în cadrul proiectului			
Nr. d/o	Indicatori planificați:	Rezultatele principale atinse la finele proiectului:	Notă explicativă
	<i>Indicatori de produs</i>		
1.	Localități beneficiare ale proiectului		
	10 localități	10 localități	10 localități din r-ul Briceni beneficiază de Incubatorul de afaceri renovat și amenajat.
2.	Spații pentru antreprenori		
	8 spații pentru antreprenori	8 spații pentru antreprenori	Indicatorul a fost realizat în mărime de 100%, au fost amenajate 8 spații pentru activitatea viitorilor antreprenori.
3.	Persoane instruite		
	31 persoane instruite	14 persoane instruite	Indicatorul a fost atins parțial, doar 45,16% și va fi realizat pe viitor. Au fost instruiți 14 colaboratori (4 reprezentanți ai ÎM și 10 reprezentanți ai APL din com. Larga)
4.	Persoane informate		
	23 905 persoane informate	23 905 persoane informate	Indicatorul a fost realizat 100%, populația fiind informată prin intermediul panourilor info; seminarelor; materialelor promoționale diseminate (2000 pliante, 80 postere, 600 pixuri, 500 breloace, 700 sacoșe cu logo-ul IA).
5.	Campania de conștientizare și informare		
	2 emisiuni radio-TV	1 emisiune radio -TV	A fost difuzată o emisiune radio TV.
	2 publicații în presa locală și națională	2 publicații în presa locală și națională	Au fost publicate 2 articole în ziarul local „Meleagul Natal”.
	10 banere pentru campania de conștientizare	10 banere pentru campania de conștientizare	Au fost confecționate baner-ul pentru IA și 9 panouri informative ce au fost plasate în licalitățile beneficiare.

	2 panouri informative	2 panouri informative	Au fost confecționate 2 panouri informative care au fost plasate în locurile publice din com. Larga.
	Indicatori de rezultat		
1.	Întreprinderi noi create:		
	1 întreprindere nou creată	1 întreprindere nou creată	1 incubator de afaceri creat
2.	Locuri noi de muncă create		
	0 - pe termen scurt	0 - pe termen scurt	În cadrul proiectului nu a fost planificat crearea locurilor noi de muncă pe termen scurt.
	9 - pe termen lung	0 - pe termen scurt	Indicatorul va fi realizat pe viitor, conform Planului de asigurare a durabilității proiectului.
3.	Firme incubate		
	10 – incubare fizică	0 – incubare fizică	Este un indicator de viitor
	12 – incubare virtuală	0 – incubare virtuală	Este un indicator de viitor

Probleme

✓ *Tergiversarea elaborării documentației tehnice:* Serviciile de proiectare și verificare a documentației tehnice n-au fost executate în termen.

Cauza:

1. APL com. Larga a prezentat cu întârziere materialele inițiale necesare pentru proiectare;
2. Condițiile tehnice de proiectare a gazoductului, cazangeriei și cele la electricitate au fost emise cu întârziere.

Recepția finală a obiectului

Recepția finală la obiect a fost organizată la data de 21.12.2012 (*Proces verbal de recepție finală nr.13 din 21.12.2012*)

Transmiterea bunurilor:

Menționăm că, la data de 24.12.12 bunurile obținute în urma implementării proiectului au fost transmise către beneficiarul final, APL din com. Larga prin *Actul de predare-primire din 24.12.12.*

Asigurarea durabilității proiectului:

În scopul asigurării durabilității proiectului, ADR Nord a solicitat beneficiarului final, APL din com. Larga, elaborarea și remiterea Planului de acțiuni pentru asigurarea durabilității proiectului, aprobat prin Decizia Consiliului local.

Asigurarea durabilității proiectului va fi monitorizată de către ADR Nord pentru perioada unui an calendaristic, începând din data transmiterii oficiale, către beneficiar, a bunurilor obținute în urma implementării proiectului.

Concluzii:

Proiectul a fost finalizat .

Urmează monitorizarea realizării activităților, conform Planului de asigurare a durabilității