



# Raport privind implementarea proiectelor din RDN ianuarie - iunie, a. 2013



ADR Nord  
10 iulie 2013



## 11 proiecte de dezvoltare regională în RDN

Valoarea totală

81 760,01

**FNDR**

(7 proiecte - 74 141,10 mii lei)

**GIZ**

(2 proiecte - 7 421,57 mii lei)

**Ambasada Republicii Cehe**

(1 proiect - 154,00 mii lei)

**Corpul Păcii SUA în RM**

(1 proiect - 43,34 mii lei)



# Portofoliul proiectelor finanțate din sursele FNDR



## Proiecte finanțate din sursele FNDR:

**3 proiecte cu extindere din 2012**

**4 Proiecte noi depuse în cadrul APP II**



## Proiectul: „Servicii calitative de apă și canalizare în orașul Otaci pentru un mediu curat în Regiunea Nord”.

### Proiect aprobat spre finanțare în anul 2010

*Suma totală a proiectului:* 24 650,93 mii lei.

*Aprobat pentru anul 2013:* 14 228,80 mii lei.

*Valorificat în anul 2013:* 1 900,69 mii lei (13,36%).

*Total valorificat:* 13 128,94 mii lei (53,26%).

### *Activități realizate:*

- 3,5 km rețele de apeduct construit;
- 1,19 km rețele de canalizare construit din care 0,30 km - în 2013;
- 2 rezervoare de apă cu capacitatea de 300 m<sup>3</sup> construite.

### *Activități în implementare:*

- Construcția și montarea stației de epurare și stației de pompare.

### *Probleme/dificultăți întâmpinate:*

- Impactul negativ al ploilor abundente în procesul de execuție a lucrărilor;
- Procedura îndelungată de selectare a soluției tehnice optime și verificarea capacității și calității Stației de epurare.



## Proiectul: „Finalizarea construcției apeductului magistral Bălți-Sîngerei cu ramificații comunitare”.

***Proiect aprobat spre finanțare în anul 2012***

***Suma totală a proiectului: 23 593,31 mii lei.***

***Aprobat pentru anul 2013: - 11 472,40 mii lei.***

***Valorificat în 2013: - 7 915,41 mii lei (69,00 %).***

***Total valorificat: 18 548,74 mii lei (78,62 %).***

***Activități realizate:***

➤ 6,5 km rețele de apeduct construit, din care 1,14 km - în a. 2013.

***Activități în implementare:***

➤ Lucrări de construcții a 0,56 km rețele de apeduct;

➤ Lucrări de construcții la stația de pompare.

***Probleme/dificultăți întâmpinate:***

- Impactul negativ al ploilor abundente în procesul de execuție a lucrărilor;
- Necesitatea revizuirii și verificării repetate a PT în beneficiul proiectului;
- Procedura de durată a înregistrării Acordului adițional la AAP.



## Proiectul: „Reparația drumului L-37 Lipcani-Balasinești- Corjeuți-Tîrnova, sectorul din s.Corjeuți și s.Trinca”

### Proiect aprobat spre finanțare în anul 2012

*Suma totală a proiectului:* 50 566,04 mii lei.

*Aprobat pentru anul 2013:* - 28 207,80 mii lei.

*Valorificat în a. 2013:* - 14 775,26 mii lei (52,38 %).

*Total valorificat:* - 21 324,18 mii lei (42,14%).

### *Activități realizate:*

- 0,8 km de drum reconstruit;
- 50 m parapet pietonal montat; 35 m<sup>3</sup> trotuare pavate cu pietriș; 750 m<sup>3</sup> - prindiș; 5000 m<sup>2</sup> de albie montat.

### *Activități în implementare:*

- Lucrări de construcții la drum, poduri; și trotuare.

### *Probleme/Dificultăți întâmpinate:*

- Impactul negativ al ploilor abundente în procesul de execuție a lucrărilor;
- Necesitatea revizuirii și verificării repetate a PT din cauza excluderii la etapa inițială a unor lucrări necesare în procesul ulterior de executare a lucrărilor;
- Procedura de durată privind înregistrarea Acordului adițional la AAP.



**Proiectul: „Susținerea dezvoltării sectorului privat și procesului de atragere a investițiilor în RDN prin construcția rețelelor de apă și canalizare pentru subzona nr.3 a Zonei Economice Libere (ZEL) Bălți”**

**Proiect aprobat spre finanțare în anul 2013**

***Suma totală a proiectului:*** 14 820,00 mii lei.

***Aprobat pentru anul 2013:*** - 8 500,00 mii lei.

***Valorificat în a. 2013:*** 5,00 mii lei (0,06 %).

***Activități realizate:***

- Contractarea operatorului economic (OE);
- Suprapunerea PT cu situația în teren;
- Confecționarea și transmiterea a 2 panouri informative către beneficiari.

***Activități în implementare:***

- Obținerea Autorizației de construcții de către Primăria mun. Bălți;
- Începerea lucrărilor de construcții a 1,56 km rețele de apeduct.

***Probleme/Dificultăți întâmpinate:***

- Procedura de contestare și înregistrare a contractului la AAP a durat 3 luni.

[www.adrnord.md](http://www.adrnord.md)





## **Proiectul: „Sistem de colectare și transport al deșeurilor menajere pe raza microregiunii interraionale Rîșcani - Drochia (s. Pelinia)”.**

### **Proiect aprobat spre finanțare în anul 2013**

**Suma totală a proiectului:** - 8 217,00 mii lei.

**Aprobat pentru anul 2013:** - 6 590,40 mii lei.

**Valorificat în a. 2013:** 35,00 mii lei (0,53 %).

### **Activități realizate:**

- Contractarea operatorului economic și responsabilului tehnic pentru lucrări de construcții a platformelor;
- Deschiderea ofertelor pentru achiziționarea tractorului, remorcii; autospeciale; pubele;
- Stocarea de beneficiar a 116 euro-containere și 2600 de pubele, achiziționate de GIZ;
- Contractarea prestatorului de servicii pentru campania de conștientizare;
- Confecționarea și transmiterea a 14 panouri informative către beneficiari.

### **Activități în implementare:**

- Construcția platformelor prefabricate (3+1) pentru colectarea deșeurilor solide;
- Evaluarea ofertelor pentru achiziționarea tractorului și remorsii; autospeciale și pubele

### **Probleme/Dificultăți întâmpinate:**

- Necesitatea efectuării modificărilor în documentația tehnică la proiect.



## Proiectul: „Amenajarea traseului eco-turistic Pădurea Domnească”, r-ul Glodeni.

Proiect aprobat spre finanțare în anul 2013

*Suma totală a proiectului:* 5 000,00 mii lei.

*Aprobat pentru anul 2013:* - 766,80 mii lei.

*Activități planificate în anul 2013:*

- I etapă: Lucrări de construcții și amenajare la „Zimbrărie”.

*Activități realizate:*

- Obținerea documentației tehnice și a Raportului de verificare de la SSVEPC de la beneficiar;
- Elaborarea caietelor de sarcini pentru subproiectele la „Zimbrărie” și „la Fontal”
- Depunerea documentației de licitație la AAP;
- Suprapunerea documentației de proiect cu situația în teren.

*Activități în implementare:*

- Pregătirea pentru deschiderea ofertelor privind selectarea operatorului economic.

*Probleme/Dificultăți întâmpinate:*

- Scăpări în Devizul general al proiectului din partea instituției de proiectări, cu referire la lucrările de construcții la Stația de epurare, depistate de către ADR Nord în procesul de licitație.



## Proiectul: „Reabilitarea monumentului istorico-arhitectural "Conacul Pommer" și drumului de acces la parcul dendrologic din s. Țaul, r-nul Dondușeni”

### Proiect aprobat spre finanțare în anul 2013

*Suma totală a proiectului:* 22 679,99 mii lei.

*Aprobat din FNDR în 2013:* - 4 374,90 mii lei.

*Valorificat în a. 2013:* 5,00 mii lei (0,06 %).

### *Activități planificate în a. 2013:*

- *I etapă* - Reabilitarea gardului istoric și Construcția gardului nou pe perimetrul parcului.

### *Activități realizate:*

- Elaborarea caietelor de sarcini;
- Deschiderea repetată a ofertelor privind selectarea operatorului economic;
- Contractarea și depunerea contractului cu OE la AAP;
- Confecționarea și transmiterea a 2 panouri informative către beneficiar.

### *Activități în implementare:*

- Evaluarea și înregistrarea contractului cu OE la AAP

### *Dificultăți întâmpinate:*

- Contestarea licitației publice și procedura de durată privind înregistrarea contractului la AAP.



# Portofoliul proiectelor finanțate din alte surse



## Proiecte finanțate din alte surse:

**2 proiecte finanțate din sursele GIZ**

**1 proiect finanțat din sursele Ambasadei Cehe**

**1 proiect finanțat de Corpul Păcii din SUA în RM**



## Proiectul: „Asigurarea cu servicii de apă și canalizare a locuitorilor satului Duruitoarea Veche, comuna Costești, r-ul Rîșcani”

### Proiect aprobat spre finanțare în anul 2011 din sursele GIZ

*Suma totală a proiectului:* - 3 074,21 mii lei.

*Alocat din sursele GIZ:* - 2 954,21 mii lei.

*Cofinanțare APL com. Costești:* - 120,00 mii lei

*Valorificat pînă la moment:* - 3 021,62 mii lei (98,29%).

### *Rezultate obținute:*

- 7,1 km rețele de apeduct construite;
- 3,2 rețele de canalizare construite;
- 300 m<sup>2</sup> suprafața clădirii ÎM renovate;
- 1 cazan pentru sistemul de încălzire achiziționat și montat;

### *Concluzii:*

#### Proiectul a fost finalizat

- A fost organizată Recepția finală;
- Bunurile au fost transmise către APL Costești.



## Proiectul: „Iluminare stradală în comuna Tătărauca Veche, raionul Soroca”

Proiect aprobat spre finanțare în anul 2011 din sursele GIZ

**Suma totală a proiectului:** 4 467,36 mii lei.

Total valorificat: - 3 667,44 mii lei (82,09%).

### **Rezultatele obținute:**

- 22,79 km drum iluminat;
- 359 corpuri de iluminare stradală instalate;
- 1 excavator-încărcător achiziționat;
- 143 m<sup>2</sup> suprafață clădirii ÎM renovate;
- Campania de conștientizare organizată;
- Echipament și tehnică de calcul pentru ÎM procurat;
- Filmul: „Puterea luminii readuce satul la viață” produs și diseminat în regiunile RM .

### **Concluzii:**

#### Proiectul a fost finalizat cu succes

- A fost organizată Recepția finală;
- Urmează transmiterea bunurilor către beneficiarul final;
- Echipamentul de măsurare a calității EE pentru Inspectoratul Energetic de Stat, procurat în cadrul proiectului a fost transmis beneficiarului;
- Echipamentul pentru audit energetic achiziționat a fost transmis AEE.

[www.adrnord.md](http://www.adrnord.md)



## Proiectul: „Consolidarea capacităților actorilor regionali privind managementul eficient al proiectelor regionale”

Proiect aprobat spre finanțare în anul 2013 din sursele Ambasadei Cehe

*Suma totală a proiectului: 154,00 mii lei.*

*Valorificat: 63 360,00 mii lei (41,14%).*

### *Activități planificate:*

- Instruirea a 80 reprezentanți ai APL și ONG din RDN în domeniul managementului proiectelor;
- Editarea și diseminarea a 1500 de exemplare a broșurii „Managementul eficient al proiectului și procedurile de M&E”.

### *Activități realizate:*

- Conceptul broșurii informative elaborat;
- Metodologia și materialele pentru traininguri realizate;
- Conceptul și structura site-ului RDN [www.inforegio.md](http://www.inforegio.md) create;
- Denumirea și hosting-ul site-ului RDN [www.inforegio.md](http://www.inforegio.md) procurate.





## Proiectul: „Facilitarea promovării potențialului RDN”

Proiect aprobat spre finanțare în anul 2013 din sursele Corpul Păcii SUA

*Suma totală a proiectului:* 43,34 mii lei.

*Valorificat:* 4,63 mii lei.

**Activități planificate în 2013:**

- Promovarea potențialului regiunii prin crearea unui website al RDN.

**Activități realizate:**

- Caietului de sarcini privind parametrii tehnici de creare a website-ului elaborat;
- Instituția prestatoare de servicii selectată;
- Organizarea unui atelier de lucru în scopul identificării domeniilor cheie;
- Procurarea domen-ului [www.regio.md](http://www.regio.md) .

**Activități în implementare:**

- Coordonarea și semnarea contractului dintre Corpul Păcii, ADR Nord și SRL „Prosenix”, instituția prestatoare de servicii;
- Crearea website-ului [www.regio.md](http://www.regio.md).

**Probleme/dificultăți:**

- Prezentarea cofinanțării doar de către 4 Consilii Raionale din RDN.

[www.adrnord.md](http://www.adrnord.md)



# Vă mulțumim pentru atenție !

Sediul ADR Nord:  
Mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri, nr. 8A, etaj II

[www.adrnord.md](http://www.adrnord.md)