

**Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor**

**Agenția de Dezvoltare Regională Nord**

FORMULAR DE CERERE DE FINANȚARE

<b>Numele aplicantului:</b>	<b>Consiliul raional Falesti</b>
-----------------------------	----------------------------------

<b>Dosarul nr. _____ ( nr. se acordă de către ADR )</b>	
<b>(doar pentru uz oficial)</b>	

**NOTĂ:** Vă rugăm să citiți și să completați acest formular cu atenție și în conformitate cu *Instrucțiunile utilizatorului*. Evaluarea cererii dvs. va fi efectuată după verificarea administrativă a proiectului propus.

# FORMULARUL COMPLET DE CERERE DE FINANȚARE

## 1. DESCRIEREA

**1.1 Denumirea proiectului:** Asigurarea orasului Falesti cu apa din riul Prut 2

---

**1.2 Domeniul de intervenție:** Aprovizionare cu apă și sanitație

---

**1.3 Localizarea proiectului (regiunea, raioanele, localitățile):** Regiunea Nord, raioanele Falesti, Ungheni, Glodeni.

---

**1.4 Suma totală a proiectului: 57573080, inclusiv:**

**1.4.1. Suma solicitată de la FNDR: 40 000 000**

---

**1.4.2. Contribuția aplicantului și a partenerilor acestuia: 5 000 000**

---

**1.4.3. Alte surse financiare disponibile: 12,573080**

Suma totală a proiectului	Suma sollicitată de la FNDR	% din suma totală a proiectului
57573080 Lei	40000000 Lei	70,27 % %

Notă: % din suma totală a proiectului se calculează în felul următor: suma solicitată de la FNDR se împarte la suma totală a proiectului, iar rezultatul se înmulțește cu 100.

## 2. Sumar

---

Maximum o pagină <sup>1</sup>

<b>Durata proiectului</b>	Nr. de luni - 36
<b>Obiectivele proiectului</b>	<b>Obiectivul general:</b> Dezvoltarea de soluții locale și regionale pe termen mediu și lung pentru asigurarea cu apă potabilă și sanitație a populației din raionul Falesti și 5 localități ale raioanelor Glodeni și Ungheni, contribuind la dezvoltarea economică, protecția mediului, îmbunătățirea calității vieții cetățenilor în Regiunea de Nord.

<sup>1</sup> Numărul de pagini menționate reprezintă volumul maximum al proiectului, care poate fi redus în cazul când finanțarea ce urmează a fi acordată constituie o sumă mică.

Notă: unele din note au caracter explicativ și nu vor fi incluse în formularul de cerere de finanțare.

	<p><b>Obiectivele specifice:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Constructia portiunii de 18,8 km de apeduct Taxobeni- Falesti din cadrul apeductului Prut-Falesti</li> <li>2. Informarea si constientizarea populatiei din regiune privind protecta si utilizarea durabila a apei, ținând cont de interesele sociale, economice și de mediu.</li> </ol>
<b>Aplicant</b>	Consiliul raional Falesti
<b>Partenerul (Partenerii)</b>	Consiliile raionale Ungheni, Glodeni, primariile Falesti, Risipeni, Falestii Noi, Albinetul Vechi, Navirnet, Taxobeni, Horesti, Izvoare, Calugar, Sculeni, Ungheni, Cioropcani, Ungheni, Buciumeni, Ungheni, Viișoara, Glodeni, Cuhnești, Glodeni.
<b>Grupul/ Grupurile-țintă<sup>2</sup></b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a) 18000 locuitori ai orasului Fălești;</li> <li>b) 10000 cetateni din localitatile Risipeni, Bocsa, Falestii Noi, Albinetul Vechi si Navirnet;</li> <li>c) 215 agenti economici, ce activeaza in raionul Falesti</li> <li>d) 80 de institutii publice (scolile, grădinițele, institutiile de cultură, centrele de sanatate etc.).</li> <li>e) Consiliile raionale Fălești, Glodeni, Ungheni, primariile rurale, parteneri, intreprinderile municipale s.a.</li> </ol>
<b>Beneficiarii finali<sup>3</sup></b>	Toti locuitorii localităților implicate în proiect si celor adiacente apeductului construit
<b>Produsele proiectului</b> ( <i>valori inițiale și ținta</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 documente strategice ale APL la compartimentul Apa si canalizare ajustate, actualizate si aprobate  <b>Valoarea initiala:</b> 2 strategii, 2 planuri elaborate;  <b>Valoarea tinta:</b> 2 strategii, 2 plan actualizate, 2 planuri elaborate si adoptate</li> <li>• Memorandum intre APL de nivelul I si II din raioanele Falesti, Glodeni si Ungheni incheiat.  Valoarea initiala: 0; Valoarea tinta: 1</li> <li>• Portiunea de apeduct Taxobeni-Falesti construita (18,8 km).  Valoarea initiala: 6,6 km; Valoarea tinta: 25,4 km</li> <li>• Comitetul Direcor Local (CDL) creat.  Valoarea initiala: 0; Valoarea tinta: 1</li> <li>• Prestator regional de servicii „Apa si canalizare” creat.  Valoarea initiala: 0; Valoarea tinta: 1</li> <li>• 30000 cetateni si consumatori informati, 125 de reprezentanti ai APL, intreprindeilor municipale, specialisti in domeniu ai localitatilor conectate la apeduct instuiti  Valoarea initiala: 0; Valoarea tinta: 30000 cetateni informati, 125- specialisti in domeniu instruiti</li> </ul>
<b>Rezultatele preconizate</b> ( <i>valori inițiale</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Planificarea strategica locală si regionala armonizată a contribuit la asigurarea a 18 000 locuitori ai orșului Falesti si 10 mii din 5</li> </ul>

<sup>2</sup> „Grupurile-țintă” sunt grupurile / entitățile, care vor fi direct implicate în proiect și vor avea de câștigat conform scopului acestuia.

<sup>3</sup> „Beneficiarii finali” sunt persoanele/ instituția care vor beneficia de avantajele proiectului pe un termen lung, atât la nivelul societății cât și al sectorului .

<p>și ținta)</p>	<p>localitati rurale cu apă din riul Prut.  Valoarea initiala: 3; Valoarea tinta: 5 <i>documente elaborate si actualizate</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mecanism de cooperare locala si regionala intre administratiile publice locale si raionale si prestatorul de servicii pentru crearea unui sistem nou de alimentare cu apă potabilă.  Valoarea initiala: 0; Valoarea tinta: 1</li> <li>• Infrastructura imbunatatita si optimizata pentru prestarea serviciilor publice in domeniul Apa si canalizare (cu extinderea in viitor a rețelei de alimentare cu apă potabilă și conectarea la apeduct a inca 69 de localități ale raionului Fălești și 5 din Ungheni și Glodeni).  Valoarea initiala: 0; Valoarea tinta: 28 <i>mii locuitori asigurati cu apa din riul Prut</i></li> <li>• Portiunea de apeduct Taxobeni-Falesti construita.  Valoarea initiala: 6,6km ; Valoarea tinta: 25,4 km</li> <li>• Capacitati consolidate ale organelor APL de nivelul I si II si a prestatorului de servicii  Valoarea initiala: 0; Valoarea tinta: <i>Imemorandum incheiat</i></li> <li>• Nivel sporit de constientizare a populatiei privind îmbunătățirea serviciului, protectia si utilizarea eficienta a apei, minimizarea perderilor si scurgerilor de apa.  Valoarea initiala: 0; Valoarea tinta: <i>peste 30 mii locuitori informati si instruiti</i></li> </ul>
<p><b>Activitățile principale</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elaborarea si adoptarea planurilor de dezvoltare social economica pe anii 2017-2022 cu includerea compartimentului “Apa si canalizare” a primariilor Risipeni si Falestii Noi.</li> <li>• Actualizarea Strategiei de dezvoltare socio economica a raionului Falesti in domeniul apa si canalizare pe anii 2013-2020</li> <li>• Actualizarea Strategiei de Dezvoltare Durabila Integrata a orasului Falesti pe anii 2015-2020.</li> <li>• Actualizarea Planului de dezvoltare social economica si a compartimentului “Apa si canalizare” pe anii 2017-2020 ale primariilor Albinetul Vechi si Navirnet.</li> <li>• Organizarea a 3 intilniri de lucru pe problemele cooperarii intre organele APL locale si raionale, prestatorul de sevricii din raioanele Falesti, Glodeni si Ungheni.</li> <li>• Promovarea cooperarii intre APL si prestatorul de servicii, prin plasarea a 4 articole in mass/media, 4 interviuri la Radio Moldova, Eco-FM, 5- pe paginile web a beneficiarului cr-falesti.md si ecofalesti.md.</li> <li>• Organizarea Forumului comunitar cu participarea organelor APL incheierea memorandului de cooperare si colaborare privind crearea sistemului regional de asigurare cu apa potabila.</li> <li>• Contractarea operatorului economic, selectarea si contractarea supraveghetorului tehnic, selectati de ADR Nord.</li> <li>• Contractarea autorului de proiect de catre Consiliul raional Falesti.</li> <li>• Executarea lucrarilor de constructie si montaj a portiunii de apeduct Taxobeni-Falesti de catre operatorul economic.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organizarea receptiei la terminarea lucrarilor si receptia finala.</li> <li>• Transmiterea bunului obtinut in urma implementarii proiectului beneficiarului final al proiectului, Consiliului raional Falesti</li> <li>• Crearea Comitetului Director Local, monitorizarea de catre el a implementarii proiectului.</li> <li>• Promovarea proiectului la nivel local si regional, asigurarea transparentei și durabilitatii proiectului.</li> <li>• Audierea și aprobarea planurilor anuale, rapoartelor trimestriale si finale ale proiectului.</li> <li>• Evaluarea riscurilor și problemelor cu elaborarea si oferirea recomandărilor in domeniu</li> <li>• Identificarea oportunitatilor de regionalizare a serviciului de asigurare cu apa si canalizare si crearea lui pe baza Intreprinderii municipale DPGCL Falesti.</li> <li>• Crearea serviciului regional de asigurare cu apa si canalizare pe baza Intreprinderii municipale DPGCL Falesti.</li> <li>• Campania de promovare si vizibilitate a proiectului, informarea pe diferite cai a peste 30 mii cetateni si consumatori de apa</li> <li>• Organizarea conferintelor de lansare, finisare a proiectului, conferintelor de presa, distribuirea comunicatelor de presa privind lansarea si finisarea proiectului.</li> <li>• Articole plasate in ziarul „Patria mea”, interviuri la Postul de Radio local Falesti.</li> <li>• Confectionarea si amplasarea la santier si sediile partenerilor a 8 panouri informative despre proiect, donatori si parteneri.</li> <li>• Organizarea a 5 seminare de informare si instruire cu reprezentanti ai organelor APL, intreprindeilor municipale, specialisti in domeniu ai localitatilor, ce se vor conecta la la apeduct.</li> <li>• Constientizarea populatiei si consumatorilor de apa prin intermediul paginii web a Consiliului raional cr-falesti.md, paginii ecologice <a href="http://www.ecofalesti.md">www.ecofalesti.md</a>, retelele de socializare.</li> </ul>
--	---

### 3. Descrierea proiectului

#### 3.1. Obiectivul general si obiectivele specifice

*Descrieti obiectivele general si specifice stipulate in proiect (max. 150 de cuvinte)*

Dezvoltarea de soluții locale si regionale pe termen mediu si lung pentru asigurarea cu apa potabila si sanatate a populatiei din raionul Falesti si 5 localitati ale raioanelor Glodeni si Ungheni, contribuind la dezvoltarea economica, protectia mediului, imbunatatirea calitatii vietii cetatenilor din Regiunea de Nord.

1. Constructia portiunii de 18,8 km de apeduct Taxobeni- Falesti din cadrul apeductului Prut-Falesti
2. Constientizarea si mobilizarea populatiei din regiune la protecta si utilizarea durabila a apei, ținând cont de interesele sociale, economice și de mediu

Obiectivul general are menirea de a consolida cooperarea dintre APL din 3 raioane în scopul dezvoltării de solutii locale si regionale pe termen mediu si lung privind asigurarea cu apa potabila si

sanitație a populației din raionul Falești și unele localități din raioanele vecine. Pe termen lung, obiectivul general prevede conectarea la apeductul Prut-Falești a încă 69 de localități ale raionului, 5 din raioanele vecine, contribuind la dezvoltarea economică și protecția mediului în Regiunea de Nord.

Pe termen mediu, obiectivele specifice au un caracter concret și scopul de a construi porțiunea de apeduct Taxobeni-Falești, asigurând cu apă potabilă 18 de mii de locuitori din orașul Falești și 10,000 din 5 localități adiacente. Va fi creat serviciul regional de asigurare cu apă și canalizare, desfășurate o serie de activități de constientizare a populației privind protecția și utilizarea durabilă a apei, ajustate, actualizate și aprobate 6 documente strategice ale APL privind apa și canalizarea, încheiat memorandumul dintre APL și prestatorii de servicii, creat Comitetul Director Local, ce va coordona și monitoriza implementarea proiectului.

### **3.2 Relevanța și impactul regional al proiectului**

---

*Referiți-vă (max. 2 pagini) la:*

*3.2.1. Relevanța proiectului în raport cu obiectivele, prioritățile, sectoarele și măsurile Apelului de propuneri de proiecte;*

Proiectul „Alimentarea cu apă din râul Prut a orașului Fălești 2” este relevant Programului de granturi în domeniul Dezvoltării Regionale, fiindcă are scopul de a stimula inițiativele privind consolidarea, dezvoltarea socială economică și infrastructurii regionale și locale de apă și sanitație, dezvoltarea capacităților și parteneriatelor regionale între sectorul public, civil și privat, identificarea de măsuri comune pentru îmbunătățirea calității apei potabile, mediului ambiant și îmbunătățirii calității vieții cetățenilor.

Proiectul va contribui la dezvoltarea infrastructurii regionale de aprovizionare cu apă și a unui management mai eficient al resurselor acvatice și de mediu în Regiunea de Nord. Relevanța acțiunilor preconizate raportată la scopurile programului se poate defini prin încurajarea cooperării regionale referitoare la managementul integrat al resurselor acvatice și al surselor de apă potabilă, informarea și atenționarea populației asupra problemelor poluării și surselor acesteia, precum și asupra metodelor de prevenire a poluării. Concomitent proiectul își propune să contribuie la sporirea calității vieții cetățenilor, prin crearea unui sistem regional de alimentare cu apă potabilă și canalizare în regiune. Proiectul corespunde domeniului de intervenție „Aprovizionare cu apă și sanitație”, valorilor minime și maxime de finanțare preconizate.

*3.2.2. Modul în care proiectul se încadrează în strategia locală/ raională/ regională/ națională de dezvoltare, corelează cu alte proiecte finanțate din fondurile publice/ private în regiune/ raion.*

Obiectivele proiectului se încadrează perfect în implementarea Strategiei de Alimentare cu Apă și Sanitație 2014- 2028, Programul regional sectorial de alimentare cu apă și canalizare pentru Regiunea de Dezvoltare Nord, Strategia de dezvoltare socio-economică a raionului Falești pe anii 2014-2020, Planului Local de Acțiuni de Mediu al raionului Falești pentru anii 2014-2018, Strategia de dezvoltare Durabilă Integrată a orașului Falești pentru anii 2015-2020, planurile de dezvoltare socio economică a primăriilor Albinetul Vechi și Navitrnet, ce au ca scop dezvoltarea sectorului de alimentare cu apă și sanitație, asigurarea accesului la apă sigură și sanitație adecvată pentru toate localitățile și populația din raionul Falești, Regiunea de Nord și Republica Moldova.

Proiectul respectiv este o continuare a proiectelor „Alimentarea orașului Falești cu apă din râul Prut” și „Finalizarea construcției apeductului Prut- Fălești- premiază pentru asigurarea cu apă potabilă a 76 de localități din regiunea Nord”, finanțate din sursele financiare FNDR, Fondul Ecologic Național și Consiliului raional Falești. În cadrul lor au fost construite Stația de tratare din orașul Falești, reconstruită și reutilizată cu utilaj modern Stația de pompare a apei la priza de apă de pe

râul Prut, treapta I, reparata Statia de Pompare, treapta a doua din satul Taxobeni, construita portiunea de apeduct Prut-Taxobeni pe o lungime de km 6,6 km s.a..

Din cauza imposibilitatii de exploatare a unei portiuni de apeduct (Taxobeni-Falesti a fost elaborat un nou proiect de executie, elaborat de "Acvaproiect" SRL, divizat in doua etape. Prima etapa, constructia portiunii de apeduct Taxobeni-Falesti, costul careia constituie 56,915,58 lei, se propune pentru a fi finantata din FNDR. La finalizarea proiectului vor mai contribui cu surse financiare Fondul Ecologic National, Consiliul raional Falesti, alti donatori.

### *3.2.3. Nevoile/ necesitățile și dificultățile atestate în regiunea și sectorul respectiv.*

Atit in orasul Falesti, cit si in raion, unele localitati din raioanele Ungheni si Glodeni nu exista sisteme eficiente de alimentare cu apă potabilă si canalizare. Majoritatea locuitorilor se alimentează cu apă din fântânile de mină, ce conform datelor Centrului de Sănătate Publică Falesti, 95 % a apei din fântânile de mină și arteziene nu corespund cerințelor și standardelor cu privire la apa potabilă. Ca rezultat, 85-90% din copii sunt atacați de boala „fluoroza dentară”, iar din cauza apei poluate au loc 950 - 1850 de decese premature anual, ce duce la scaderea longevitatii vieții populației din raion. Dacă în țările UE longevitatea vieții populației este de 74.9 ani, în Republica Moldova de 69.4 ani, atunci în r. Fălești- numai 67 de ani.

Dificultatile si necesitatile mai specifice sunt următoarele:

- Calitatea proastă a apei potabile din regiune și utilizarea apei tehnice cu impact negativ asupra sănătății populației și mediului ambiant
- Majoritatea localităților nu dispun de stații de epurare a apelor reziduale.
- Nivel sporit al bolilor gastrointestinale la populația din regiune
- Lipsa unui sistem eficient de alimentare cu apa potabilă în raionul Fălești și satele adiacente.
- Infrastructură slabă în domeniul asigurării populației cu apă potabilă și canalizare
- Construcția îndelungată a apeductului Prut- Fălești (din 1984)
- Experiența insuficienta de abordare regionala în problemele asigurării cu apă și canalizare
- Starea financiară slabă a comunităților și organelor administrației publice locale

Poluarea apelor de suprafață din regiune are un impact negativ nu numai la nivel local, dar și regional, fapt ce duce la o poluare transfrontalieră a râurilor Prut, Dunarea si Marii Negre.

### *3.2.4. Avantajele proiectului și ale activităților propuse pentru satisfacerea nevoilor/ necesităților și depășirea dificultăților/ vizate*

Constructia portiunii de apeduct Taxobeni-Falesti pe o lungime de 18,8 km v-a asigura cu apă potabilă circa 18 mii de locuitori ai or. Fălești si 10 mii din 5 localitati, ce vor fi conectate la apeduct pina la finalizarea proiectului, va pune baza pentru alimentarea cu apă potabilă în perspectiva a încă 69 de localități din r. Fălești, 5- din raioanele Glodeni si Ungheni.

Proiectul va contribui la sporirea calitatii vietii cetatenilor, prin crearea sistemului regional de aprovizionare cu apă a raionului Fălești, imbunatatind infrastructura raionala si regionala în domeniul asigurării cu apă si canalizare, imbunatatirea sanatatii populatiei.

Crearea rețelei de alimentare cu apă potabilă v-a îmbunătăți infrastructura de bază a sănătății și va permite menținerea unui control asupra bolilor infecțioase. Ea va consolida securitatea alimentară în raionul Fălești, protejarea mediului înconjurător pe ambele maluri ale râului Prut. Odată cu darea în exploatare a apeductului Prut- Fălești, va fi posibilă irigarea terenurilor agricole adiacente de peste 1500 apa si canalizare a 6-administratii publice locale de nivelul I si II.

### 3.3 Potențialii beneficiari (grupul-țintă ) ai proiectului

---

*Indicați (max. 300 de cuvinte):*

#### *3.3.1. Grupurile/ entitățile care vor beneficia (direct sau indirect) de rezultatele proiectului.*

- a) 18000 locuitori ai orasului Fălești;
- f) 10000 cetateni din localitatile Risipeni, Bocsa, Falestii Noi, Albinetul Vechi si Navirnet;
- g) 180 agenti economici, ce activeaza in orasul Falesti, 35- pe teritoriile primariilor partenere a proiectului;
- h) 80 de institutii publice din orasul Falesti (scolile, grădinițele, caminele culturale si bibliotecile publice si scolare, centrele de sanatate etc.), si 5 localitati rurale, conectate la apeduct .
- i) Consiliile raionale Fălești, Glodeni, Ungheni;
- j) Primariile localitatilor Falesti, Taxobeni, Horesti, Risipeni, Izvoare, Calugar, Sarata Veche, Falestii Noi, Albinetul Vechi, Navirnet;
- k) Primariile localitatilor Sculeni, Buciumenu, Cioropcai, raionul Ungheni, Viisoara si Cuhnesti, raionul Glodeni.
- l) Directia de Productie a Gospodariei Comunale si de Locuinte Falesti
- m) Intreprinderile municipale din localitatile rurale
- n) Mass-meria raionala, regionala si nationala, prin oportunitatea de a informa cititorii si ascultatorii despre apeductul respectiv

#### *3.3.2. Beneficiarii finali și numărul estimativ al lor.*

Beneficiarii finali:

Peste 70 mii de locuitori, organele administratiei publice locale si agentii economici din localitățile raionului Falesti si ai localitatilor Viisoara, Cuhnesti, raionul Glodeni, Sculeni, Cioropcani si Buciumeni, raionul Ungheni.

#### *3.3.3. Motivele selectării grupului/ grupurilor-țintă și a beneficiarilor.*

Principalul argument la selectarea grupurilor tinta ale proiectului a fost calitatea proasta a apei potabile in localitatile respective si disponibilitatea organelor administratiei publice locale de a se implica in procesul de dezvoltare a ingrastructurii pentru asigurarea populatiei cu apa sigura si canalizare. Grupurile tinta au fost selectate si reiesind din nivelul de pregatire a localitatilor (existenta studiilor de fezabilitate, proiectelor tehnice elaborate, contracte de finantare semnate s.a.) tinta pentru constructia apeductelor si sistemelor de canalizare in localitatile respective si conectarea la apeductul Prut-Falesti.

Un alt motiv al selectarii grupurilor tinta a fost crearea si promovarea unor modele la nivel local si regional de asigurare a populatiei cu apa potabila si canalizare, contribuind la sporirea calitatii vietii cetatenilor.



### 3.4 Descrierea detaliată a activităților

Indicați (max. 5 pagini):

#### 3.4.1. Tipurile de activități.

1. Lucrari de constructie-montaj ale apeductului
2. Activitati de elaborare, armonizare si aprobare a documentelor strategice in domeniul apei si sanitaiei
3. Activitati de constientizare a populatiei privind protectia si utilizarea durabila a apei, prestare a noilor servicii de asigurare cu apa potabila si canalizare

3.4.2. Descrierea detaliată și în ordine cronologică a activităților, care urmează a fi desfășurate în vederea obținerii rezultatelor scontate, justificându-vă alegerea făcută.

#### Rezultatul 1

**Planificarea strategica locală si regionala armonizată a contribuit la asigurarea a 18 000 locuitori ai orșului Falesti si 10 mii din 5 localitati rurale cu apă din riul Prut.**

#### Activitati:

1. **Elaborarea si adoptarea planurilor de dezvoltare social economica pe anii 2017-2020 cu includerea compartimentului “Apa si canalizare” a primariilor Risipeni si Falestii Noi.**

In primul an de implementare a proiectului primariile comunelor Risipeni si Falestii Noi vor demara procese de elaborare a planurilor de dezvoltare social economica cu includerea compartimentului “Apa si canalizare”. Planurile respective vor fi elaborate in corespundere cu cerintele Strategiei Naționale de Dezvoltare (SND) a Republicii Moldova 2012-2020, Strategia Națională de Dezvoltare Regională, Strategia de Dezvoltare Regională (SDR) 2016-2020 si Programul regional sectorial in domeniul apei si canalizarii, Strategiei de dezvoltare soial economica a raionului Falesti pe anii 2013-2020.

La elaborarea planurilor vor fi implicati reprezentanti ai consilierilor si functionarilor primariilor respective, institutiilor publice, agentilor economici, societatii civile si cetatenilor interesati, intreprinderii municipale din satul Risipeni.

Responsabil de armonizarea documentatiei strategice vor fi Consiliul raional Falesti si primariile partenere ale proiectului. Procesul va fi demarat in I semestru al anului 2017.

2. **Actualizarea Strategiei de dezvoltare socio economica a raionului Falesti in domeniul apa si canalizare pe anii 2013-2020**

Strategia de dezvoltare socio economica a raionului Falesti pe anii 2013-2020 a fost adoptata la 12 septembrie 2013 de catre Consiliul raional Falesti. Cu toate ca au trecut numai 3 ani este necesitatea de a o actualiza in corespundere cu noile cernite ale actelor normative, adoptate in aceasta perioada si noile realitati si modificari a situatiei privind asigurarea regiunii cu apa din riul Prut.

La actualizarea strategiei vor participa Institutul de Economie, Finanse si Statistica, Institutul Dezvoltarii Economice si a Politicilor Europene din Chisinau care au elaborat documentul respectiv. Vor mai fi implicati sefi si specialisti ai sectiilor si directiilor Consiliului raional Falesti, reprezentanti ai organelor APL de nivelul I, Inspectiei ecologice, Centrului de Sanatate Publica, DPGCL Falesti, societatii civile, agentilor economci s.a

Strategia va fi actualizata in anul al II semestru 2017, fiind pusa in discutie si aprobata la sedinta Consiliului raional. Ea va contine obiective concrete privind identificarea noilor surse financiare pentru finisarea constructiei apeductului Prut-Falesti, dezvoltarii serviciului regional de asigurare cu apa potabila si canalizare a populatiei din regiune, modernizare a Statiei de epurare din orasul Falesti.

### **3. Actualizarea Strategiei de Dezvoltare Durabila Integrata a orasului Falesti pe anii 2015-2020.**

Strategia de Dezvoltare Durabila Integrata a orasului Falesti pe anii 2015-2020 a fost adoptata la 30 decembrie 2014 cu suportul proiectului de sustinere a autoritatilor locale din Moldova USAID. In conditiile inrautatirii calitatii apei potabile si invecirii sistemului de aprovizionare cu apa din orasul Falesti este necesitatea de a o revedea si o actualiza. Se preconizeaza demararea procesului de actualizare a ei in I semestru al anului 2018, la care vor participa institutiile publice si agenti economici din oras, reprezentanti ai Coniliului local si primariei, organelor de mediu si medicina, intreprinderii municipale.

**Actualizarea planurilor de dezvoltare social economica si compartimentului "Apa si canalizare" pe anii 2016-2020 ale primariilor Albinetul Vechi si Navirnet.**

Luind in considerare faptul ca planurile de dezvoltare social economica si compartimentul "Apa si canalizare" pe anii 2016-2020 a primariei Albinetul Vechi si Navirnet au fost elaborate si adoptate in anul 2016 se preconizeaza actualizarea planului respectiv in prima jumatate a anului 2019.

#### **Rezultatul 2**

**Mecanism de cooperare locala si regionala intre administratiile publice locale si raionale si prestatorul de servicii pentru crearea unui sistem nou de alimentare cu apă potabilă.**

#### **Activitati:**

#### **1. Organizarea a 3 intilniri de lucru pe problemele cooperarii intre organele APL locale si raionale si prestatorii de servicii din raioanele Falesti, Glodeni si Ungheni**

Ținând cont de faptul ca implementarea cu succes a proiectului depinde, in mare parte, de cooperarea locala si regionala intre administratiile publice locale si prestatorul de servicii nou creat, proiectul prevede activitati de consolidare si cooperare între principalii actori interesati în implementarea proiectului și a politicii de dezvoltare regionala. In acest scop, vor fi organizate 3 intilniri de lucru pe problemele cooperarii intre organele APL si raionale, prestatorul de servicii din raioanele Falesti, Glodeni si Ungheni. In cadrul lor vor fi abordate probleme privind coordonarea si cooperarea organelor APL din cele 3 raioane vecine, privind implementarea proiectului si generarea rezultatelor preconizate. La ele vor participa reprezentanti ai organelor APL de nivelul I si II, intreprinderilor municipale, agentilor economici, altor categorii interesate. La intruniri va fi pusa in discutie si initiativa de a semna memorandumul de colaborare intre APL de nivelul I si II din raioanele Falesti, Glodeni si Ungheni, ce va fi semnat la Forumul comunitar, desfasurat in orasul Falesti.

#### **2. Promovarea cooperarii intre APL si prestatorii de servicii, prin plasarea a 4 articole in mass/media, 4 interviuri la Radio Moldova, Eco-FM, 5- pe paginile web a beneficiarului cr-falesti.md si ecofalesti.md.**

Luind in considerare ca mass-media joaca un rol primordial in constientizarea populatiei si implicarea ei in solutionarea problemelor comunitatii, in perioada realizarii proiectului sunt preconizate plasarea a 4 articole in ziarul „Patria mea”, 4 interviuri la Radio Moldova, Postul de radio Falesti, Eco-FM, 5- pe paginile web a beneficiarului cr-falesti.md si ecofalesti.md. Materialele vor fi pregatite de specialistii Consiliului raional, primariilor, DPGCL s.a.

#### **3. Organizarea Forumului comunitar cu participarea organelor APL si prestatorilor de servicii, incheierea memorandumului de cooperare si colaborare privind crearea sistemului regional de asigurare cu apa potabila si canalizare.**

Forumul va fi organizat in sala de sedinte a Consiliului raional Falesti cu participarea a 30 de reprezentanti ai APL si localitatilor implicate in proiect, specialistilor in domeniu, reprezentantilor ADR Nord, Inspectiei ecologie, Centrului de Sanatate Publica Falesti, DPGCL, societatii civile, mass-media. La Forum vor fi aduse la cunostinta obiectivele si actiunile proiectului, sarcinile pentru implicarea tuturor partenerilor si comunitatilor in implementarea proiectului. Va fi discutata si problema durabilitatii si gestionarii apeductului Prut- Falesti dupa finisarea proiectului. Principalul

produs al Forumului va fi Memmorandumul intre organele APL si prestatorii de servicii care va fi semnat si aprobat la Forum. Va fi desfasurat in semestrul II 2017.

### **Rezultatul 3**

**Infrastructura imbunatatita si optimizata pentru prestarea serviciilor publice in domeniul Apa si canalizare (cu extinderea in viitor a rețelei de alimentare cu apă potabilă și conectarea la apeduct a inca 69 de localități ale raionului Fălești și 5 din Ungheni și Glodeni).**

**Activitati :**

**Organizarea procedurilor de achizitie penru selectarea operatorului economic si atribuirea contractului de lucrari de constructii si montaj a portiunii de apeduct Taobeni-Falesti.**

Procedurile de achizitie vor fi orgnizate in conformitate cu legislatia in vigoare de catre ADR Nord (I semestru 2017). Vor fi desfasurate ahcizitii publice de achizitionare a lucrarilor de constructie si montaj a portiunii de apeduct Taxobeni-Falesti pe o lungime de 18,8 km.

1. **Contractarea operatorului economic, selectarea si contractarea supraveghetorului tehnic, selectati de ADR Nord.**

ADR nord va contracta operatorul economic selectat in cadrul achizitiilor publice, va selecta si contracta responsabilul tehnic al proiectului in corespunere cu Legea Republicii Moldova privind calitatea in constructii.

**Contractarea autorului de proiect de catre Consiliul raional Falesti.**

Autorul proiectului tehnic va fi selectat si contractat de catre Consiliul raional Falesti.

2. **Executarea lucrarilor de constructie si montaj de catre operatorul economic**

Lucrarile de constructie si montaj a portiunii de apeduct Taxobeni-Falesti in corespundere cu cerintele proiectului tehnic vor fi efectuate de operatorul economic selectat de ADR Nord. Actiunile principale sunt: procurarea tevilor de polietilena; constructia si reparatia fintinilor de vizitare; montarea armaturii in fintinile de vizitare si tevilor in transee existente, lucucrari de terasament si testare, dezinfectare a traseului de apeduct cu o lungime de 18,8 km.

Calitatea lucrarilor va fi monitorizata de supraveghetorul tehnic, selectat de ADR Nord.

3. **Organizarea receptiei la terminarea lucrarilor si receptia finala.**

Consiliul raional, de comun acord cu cu ADR Nord, va crea comisia de receptie la terminarea lucrarilor, ce va verifica volumele de lucrari in corespundere cu proiectul de executie si calitatea lucrarilor executate in conformitate cu Legea nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea in constructie, va elabora si prezenta procesul verbal la terminarea lucrarilor. In perioada de garantie operatorul economic va inlatura toate obiectiile si recomandarile beneficiarului, incluse in procesul verbal la terminarea lucrarilor. Dupa expirarea termenului de garantie a lucrarilor executate (in conformitate cu contractul de antrepriza al operatorului economic) comisia de receptie finala a lucrarilor, creata de beneficiar, va verifica calitatea lucrarilor executate si corespunderea lor cu cerintele termenilor de garantiie, va intocmi proces verbal de finisare a lucrarilor

**Transmiterea bunului obtinut in urma implementarii proiectului beneficiarului final al proiectului, Consiliului raional Falesti**

Dupa finalizarea proiectului si receptia finala, bunul obtinut, apeductul Prut – Falesti, va fi transmis beneficiarului direct, Consiliului raional Falesti prin actul de predare/primire, ce va fi aprobat la sedinta Consiliului raional.

### **Rezultatul 4**

**Capacitati consolidate ale organelor APL de nivelul I si II si a prestatorului de servicii**

**Activitati:**

1. **Crearea Comitetului Director Local, monitorizarea de catre el a a implementarii proiectului.**

Crearea Comitetului Director Local, monitorizarea de catre el Rezultatul implementarii cu succes a proiectului in mod direct depinde de responsabilitate tuturor actorilor implicati, de monitorizarea executarii actiunilor, cooperarea locala si regionala intre administratiile publice locale si prestatorii de servicii. In acest scop, prin decizia presedintelui raionului Falesti, va fi creat Comitetul Director Local care va asigura coordonarea eficienta între principalii actori, implicati in proiect, cit si cu ADR Nord, alte servicii desconcentrate din regiune. Concomitent el va monitoriza executarea activitatilor, va evalua riscurile posibile la implementarea proiectului, oferind recomandari pentru inlaturarea s-au minimizarea lor.

Comitetul va fi alcatuit din 5 persoane, srtuctura fuiind urmatoraea: preşedinte, vicepreşedinte, secretar și membrii care sunt aleși prin votul majoritar ai membrilor CDL. Membrii sunt desemnati de partenerii proiectului, care participă la reuniunile trimestriale ale Comitetului. Deciziile luate în cadrul şedinţei CDL se aprobă cu majoritatea voturilor celor prezenţi;

## **2. Promovarea proiectului la nivel local si regional, asigurarea transparenţei și durabilitatii proiectului**

Comitetul Director Local va avea si rolul de promovare a proiectului in rindurile publicului larg, organele APL si de mediu, institutiilor publice, societatii civile, mass-media s.a. Comitetul va asigura transparenta proiectului si activitatilor sale, publicind permanent informatii despre mersul implementarii proiectului si problemele aparute, daca va fi cazul.

## **3. Audierea și aprobarea planurilor anuale, rapoartelor trimestriale si final al proiectului**

Comitetul Director Local va defasura sedinte in cadrul carora va asculta si aproba planurile de activitate anuala, rapoartele trimestriale si finale, desfasura si alte activitati, orientate la implementarea cu succes a proiectului.

## **4. Evaluarea riscurilor și problemelr cu elaborarea si oferirea recomandărilor**

Comitetul Director Local va evalua riscurile si problemele aparute in timpul implementarii proiectului, va lua masuri concrete de lichidare s-au minimizare a impactului lor asupra realizarii actiunilor din proiect. Comitetul va identifica si va oferi recomandari asupra inlaturarii s-au minimizarii riscurilor, iar la necesitate, va elabora un plan in aceasta directie.

## **5. Identificarea oportunitatilor de regionalizare a serviciului de asigurare cu apa si canalizare si crearea lui pe baza Intreprinderii municipale DPGCL Falesti.**

In prezent in orasul Falesti este creat si activeaza serviciul de asigurare cu apa si canalizare, Directia de Productie a Gospodariei Comunale si de Locuinte, iar in localitatile rurale, care au infrastructura de apa si canalizare- intreprinderile municipale (primariile Risipeni, Albinetul Vechi si Navirnet).. In perioada elaborarii proiectului respectiv Consiliul raional, in comun cu primaria orasului Falesti, partenera a proiectului, au evaluat si discutat diferite variante si oportunitati de gestioanare a apeductului Prut-Falesti dupa finalizarea proiectului.

## **6. Crearea serviciului regional de asigurare cu apa si canalizare pe baza Intreprinderii municipale DPGCL Falesti.**

Ca rezultat al analizei oportunitatilor de creare a Serviciului regional de asigurare cu apa si canalizare in raion a fost identificata varianta crearii serviciului regional de asigurarea cu apa si canalizare pe baza DPGCL Falesti, care dispune de experienta si specialisti in domeniu, baza materiala si tehnica pentru buna functionare. Problema respectiva va fi evaluata si studiata si in timpul realizarii proiectului cu luarea deciziei finale la sedinta Consiliului raional.

## **Rezultatul 5**

**Nivel sporit de constientizare a populatiei privind îmbunătățirea serviciului, protectia si utilizarea eficienta a apeii, minimizarea perderilor si scurgerilor de apa.**

### **Activitati:**

#### **1. Campania de promovare si vizibilitate a proiectului, informarea pe diferite cai a peste 30 mii cetateni si consumatori de apa**

Pe intreaga perioada de implementre a proiectului consiliie raionale si primariile implicate in proiect vor inforama si constientiza populatia despre obiectivele, activitatile, rezultatele si impactul

proiectului asupra sanatatii si calitatii vietii cetatenilor. In acest scop, vor fi organizate intilniri cu cetatenii, seminare informative, mese rotunde. Articole si materiale la tema proiectului vor fi publicate in ziarul „Patria mea”, paginile web ale Consiliului raional, interviuri si reportaje vor fi organizate la Postul de radio Falesti si TVPrim Glodeni.

**2. Organizarea conferintelor de lansare si finalizare, conferintelor de presa, distribuirea comunicatelor de presa privind lansarea si finisarea proiectului**

De catre Consiliul raional Falesti vor fi pregatite si difuzate comunicatele de presa cu privire la conferintele de lansare si finalizare a proiectului. Prin intermediul lor populatia regiunii va fi informata cu scopul, obiectivele, activitatile si rezultatele proiectului, donatorul si partenerii de proiect. Comunicatele vor fi distribuite mijloacelor mass-media din tara, Radio Moldova, TV, ADR Nord, Postului de radio Falesti si EcoFM, ziarului „Patria mea”, vor fi plasate pe paginile web ale Consiliului raional [cr-falesti.md](http://cr-falesti.md) si [ecofalesti.md](http://ecofalesti.md).

**3. Articole in ziarul „Patria mea”, interviuri la Postul de Radio Falesti;**

Articolele si interviurile vor fi pregatite de ofiterul relatii cu publicul, specialistii Sectiei Constructii, angajatii redactiei si postului de radio, ce vor fi publicate si transmise la radioul local si publicatier lunar. Ele vor contine informatii despre mersul implementarii proiectului, problemele aparute in acest proces, informarea si pregatirea populatiei pentru achizitionarea unui nou serviciu de alimentare cu apa potabila si canalizare, contorizare, evitarea scurgerilor. Vor fi publicate informatii despre rolul Directiei de Productie a Gospodariei Comunale si de Locuinte Falesti, ce va gestiona apeductul Prut-Falesti dupa finalizarea proiectului.

**4. Confectionarea si amplasarea la santier si sediile partenerilor a 8 panouri informative despre proiect, donatori si parteneri**

In scopul informarii publicului larg la sediile aplicantului si partenerilor de proiect vor fi amplasate 8 panouri informative. Panourile informative vor contine informatii utile despre proiect si concursul de granturi, aplicant si partenerii proiectului, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Constructiilor, ADR Nord.

**5. Organizarea a 5 seminare de informare si instruire cu reprezentanti ai organelor APL, intreprinderilor municipale, specialisti in domeniu ai localitatilor, ce se vor conecta la apeduct.**

Seminarele vor fi organizate de Consiliul raional Falesti si primariile locale in parteneriat cu cele din raioanele Glodeni si Unheni, implicate in implementarea proiectului. Beneficiarii seminarului vor fi 125 de reprezentanti ai consiliilor locale si raionale, institutiilor publice, serviciilor desconcentrate, Centrului de Sanatate Publica, societatii civile, mass-media s.a. Seminarele vor fi organizate cu contributia beneficiarului si partenerilor de proiect.

**6. Constientizarea populatiei si consumatorilor de apa prin intermediul paginii web a Consiliului raional [cr-falesti.md](http://cr-falesti.md), paginii ecologice [www.ecofalesti.md](http://www.ecofalesti.md), retelele de socializare.**

Pe intreaga perioada de implementare Comitetul Director, echipa proiectului vor pregati si plasa, dupa necesitate si desfasurarea activitatilor, articole si informatii privind mersul implementarii proiectului pe pagina web a Consiliului raional [cr-falesti.md](http://cr-falesti.md), pagina ecologica [www.ecofalesti.md](http://www.ecofalesti.md), retelele de socializare.

*3.4.3. Stadiul în obținere a avizelor/ autorizațiilor necesare implementării proiectului și data estimată când pot fi obținute avizele/autorizațiile.*

La momentul depunerii proiectului au fost efectuate Studiul de Fezabilitate (2016), proiectul de executie (2016), obtinute raportul de verificare a proiectului de executie, avizului epertizei ecologice (19.08.2016)) si avizul sanitar (20.06.2016).

*3.4.4. Tipul echipamentului, diversitatea și modul de distribuire a lui, în cazul în care proiectul prevede și achiziția acestuia.*

Procurarea tevilor de polietilena, utilajelor, materialelor pentru efectuarea lucrarilor vor fi procurate de operatorul economic, in corespundere cu proiectul tehnic si legislatia in vigoare. Vor fi distribuite pe etape de operatorul economic conform graficului de executie a lucrarilor.

### 3.5 Metodologia

---

*Indicați (max. 2 pagini):*

#### 3.5.1. metodele de implementare a activităților propuse.

**Prima etapa** va începe cu campania informatională, promovarea proiectului în mass media, radio, TV, paginile web, rețelele de socializare. ADR Nord va organiza licitația publică de selectare a operatorului economic, responsabilului tehnic, va contracta operatorul economic selectat în cadrul licitației publice efectuate. CR Falești (CRF) va selecta și contracta autorul de proiect. Antreprenorul va prezenta beneficiarului spre avizare graficul de execuție a lucrărilor, întocmi și completa la zi cartea tehnică privind execuția lucrărilor de construcție-montaj. În aceeași perioadă va fi creat Comitetul Director Local, responsabil de coordonarea și implementarea proiectului, elaborate și ajustate 4 documente strategice ale APL de nivelul I și II.

**II etapa** va începe cu coordonarea executării lucrărilor de construcție cu serviciile SA „Red Nord”, SA Moldtelecom, SRL „Falești-ga”, filiala SRL „Balti-Gaz”, DPGCL, SA „Drumuri Balti”. Concomitent CRF va obține autorizația în construcție a traseului de apeduct Taxobeni-Falești, va desfășura Forumul comunitar, 3 întruniri cu reprezentanți ai APL din raioanele Falești, Glodeni și Ungheni, în cadrul cărora vor fi puse în discuție problemele alimentării cu apă și canalizare, rolul în acest proces a cooperării eficiente între toți actorii implicați în proiect. La Forum va fi aprobat memorandumul de cooperare. La toate etapele de implementare a proiectului vor fi desfășurate campania informatională a proiectului, informarea și conștientizarea populației cu obiectivele, activitățile rezultatele proiectului, instalarea la sediile partenerilor și santier 8 panouri informative, vor fi publicate articole și informații în mass-media, radioul local, TVPrim, paginile web s.a..

**În etapa a III** va fi construită porțiunea apeductului Taxobeni – Fălești. Pentru aceasta va fi revizuită starea fântinilor de vizitare fiind reparate 49 de fântini și construite din nou 5 fântini. Tevile de polietilenă cu diametrul 500 mm vor fi montate în transeele existente, ce vor fi pregătite de către antreprenorul, ce va efectua demontarea tevilor din oțel cu diametrul 820-920 mm în conformitate cu SNiP 2.0402-84. După finalizarea lucrărilor de construcție-montaj se vor efectua testarea, dezinfectarea traseului de apeduct și restabilirea drumurilor pe întreg traseul conductei de apeduct. Operatorul economic va prezenta beneficiarului procesele verbale de recepție. Concomitent vor fi desfășurate activități de conștientizare a populației privind protecția și utilizarea durabilă a apei, dezvoltării capacităților Direcției comunale, ce va gestiona sistemul de alimentare cu apă și canalizare, prin instruirea personalului, informarea consumatorilor despre necesitatea contorizării și facturării, luarea măsurilor pentru reducerea costurilor serviciilor de asigurare cu apă și canalizare. Vor fi precăutate oportunitățile de identificare și crearea serviciului regional de aprovizionare cu apă și canalizare.

**Etapa a IV** Consiliul raional, de comun acord cu ADR Nord, va crea comisia de recepție la terminarea lucrărilor, ce va verifica volumele de lucrări în corespundere cu proiectul de execuție și calitatea lucrărilor executate în conformitate cu Legeanr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcție, va elabora și prezenta procesul verbal la terminarea lucrărilor. În perioada de garanție operatorul economic va înlătura toate obiecțiile și recomandările beneficiarului, incluse în procesul verbal la terminarea lucrărilor. După expirarea termenului de garanție a lucrărilor executate (în conformitate cu contractul de antrepriză al operatorului economic) comisia de recepție finală a lucrărilor, creată de beneficiar, va verifica calitatea lucrărilor executate și corespunderea lor cu cerințele termenilor de garanție, va întocmi proces verbal de finalizare a lucrărilor. La sfârșitul etapei a IV și după finalizarea proiectului va fi actualizat planul de asigurarea a durabilității lui.

#### 3.5.2. Modalitatea în care proiectul poate fi realizat în baza rezultatelor unui proiect precedent ( în cazul în care proiectul respectiv reia un proiect precedent).

Proiectul este o continuare a 2 proiecte „Asigurarea orașului Falești cu apă din riul Prut”, finanțat din sursele financiare ale FNDR și „Finalizarea construcției apeductului Prut- Fălești”, finanțat de Fondul Ecologic Național. Lucrările apeductului Prut-Falești au început în 2009, costul total constituind 58497537,20 lei. Până la 01.01.2013, pentru executarea lucrărilor, a fost alocată și

valorificată suma de 50 443 878,17 lei, inclusiv: Fondul Național pentru Dezvoltare Regională- 11251 060,89 lei, Fondul Ecologic N. 19 892 899,00 lei; contribuția CR Falesti- 17 299 918,28 lei; bugetul de stat - 2 000 000,00 lei.

Construcția apeductului a început în anul 1984. Din 1990 toate construcțiile apeductului au staționat fără exploatare. Din 2007 Institutul „Acvaproiect” a elaborat alt proiect „Alimentarea orașului Fălești cu apă din riul Prut” care, inițial, nu prevedea înlocuirea traseului din țevi de metal cu diametrul  $D= 820 \text{ mm} - 920 \text{ mm}$  cu o lungime  $L=18,8 \text{ km}$ , construit în a.1984-1986, decât doar executarea lucrărilor de profilactică, reparația unor fântâni, montarea filtrelor de aer, ventuze, vanelor și rețelelor de evacuare a apelor în caz de reparații a traseului. După finalizarea lucrărilor de montare a utilajului și liniilor de aprovizionare cu energie electrică la stațiile de pompare, treapta I și II, a fost efectuată construcția traseului de apeduct din țevi de polietilenă cu o lungime  $L=6,6 \text{ km}$ , ce unește acele două stații, finalizarea lucrărilor de reconstrucție și montare a utilajului la stația de tratare a apei din orașul Fălești. Au fost efectuate încercări hidraulice pentru pomparea apei spre Stația de tratare a apei Falesti prin traseul de apeduct existent din țevi de metal existent. În rezultat, traseul de apeduct respectiv din țevi de metal cu o lungime  $L=18,8 \text{ km}$  și diametrul  $D= 920-820 \text{ mm}$ , construit în anii 1984-1986 nu a rezistat încercărilor. Au apărut multiple fisuri, rupturi de țevi pe întreg traseul. La 11.08.2015 prin scrisoarea nr.02/1-09-153 Consiliul raional Fălești s-a adresat Serviciului de Stat pentru Verificarea Proiectelor și Construcțiilor pentru a examina starea tehnică a apeductului.

În rezultatul examinării traseului s-a constatat că: traseul de apeduct din țevi de metal cu diametrul  $D= 920-820 \text{ mm}$ , construit în anii 1984-1986 și ne pus în funcțiune este montat în soluri agresive, care provoacă ruginirea rapidă a țevilor din metal. Lipsa stației catodice de protecție contra coroziei, au provocat ruginirea rapidă din exterior și interior a țevilor. Comisia a accentuat starea nesatisfăcătoare a apeductului pe o lungime  $L= 18,8 \text{ km}$  și a propus înlocuirea țevilor din metal cu țevi din polietilena.

În ianuarie 2016 a fost elaborat un nou proiect de execuție de către SRL „ACVAPROIECT”, ce prevede construcția porțiunii de apeduct Taxobeni- Falesti, alte lucrări de construcție și montaj pentru finalizarea construcției apeductului Prut-Falesti. Până în prezent au fost efectuate următoarele lucrări: reconstrucția Stației de tratare a apei și montarea utilajului, reconstrucția stațiilor de pompare a apei, treptele I și II, montarea utilajului hidrotehnic și energetic, inclusiv construcția liniei LEA de aprovizionare cu energie electrică, gradul de finalizare-100%; reparația capitală a bazinului pentru acumularea apei potabile ( $V=6000\text{m}^3$ ); construcția substațiilor electrice cu montarea utilajului respectiv; LEA pentru aprovizionarea cu energie electrică a Stației de tratare; construcția liniilor aeriene pentru iluminarea teritoriului Stației de tratare; construcția rețelelor ingineresti (apă și canalizare) la Stația de tratare a apei cu conectare la bazinul de acumulare a nămolului; construcția traseului de apeduct de presiune înaltă cu diametrul  $D= 500 \text{ mm}$  polietilena și o lungime de  $L= 6,6 \text{ km}$ , Construcția bransamentului cu o lungime de  $0,68 \text{ km}$  de la gara auto Falesti până la strada Alexandru Lapusneanu s.a.

### *3.5.3. Participanții proiectului (partener local, grupuri-țintă, autorități locale etc.) și rolul acestora;*

Aplicantul v-a coordona, în comun cu ADR Nord, Comitetul Director Local implementarea proiectului, comunica cu ADR Nord, partenerii de proiect, operatorul economic și supraveghetorul tehnic. În colaborare cu primăria orașului Falesti va identifica posibilitatea și va crea la baza DPGCL Falesti a serviciului regional de aprovizionare cu apă și canalizare. Primăria Falesti va promova proiectul, pregăti populația pentru achiziționarea noilor servicii apă și canalizare, instrui specialiștii DPGCL, ce vor gestiona apeductul după finalizarea proiectului. Primăria Risipeni va finaliza construcția apeductului din Risipeni și Bocsa (finanțat din FNDR), va construi Stația de tratare a apei, se va conecta la apeductul Prut-Falesti, va constientiza și pregăti cetățenii localităților respective pentru contorizare și achiziționarea noilor servicii de asigurare cu apă și canalizare. Primăria Falestii Noi în prezent construiește apeduct și sistem de canalizare în sat, există proiectul tehnic pentru conectarea apeductului satesc la Stația de Tratare a apei, finanțat de Fondul Ecologic Național. Primăria Albinetului Vechi dispune de proiect tehnic pentru unirea la apeductul Falesti- Navirnet, construit în anul 2014, iar satul Navirnet este conectat la conducta Falesti- Navirnet.

#### *3.5.4. Principalele mijloace propuse pentru implementarea proiectului (echipamentul, instrumentele etc.).*

Pentru buna funcționare a proiectului, Consiliul raional Fălești va pune la dispoziție un birou de lucru, 1 computer, 1 imprimantă, xerox, echipamentul și mobilierul necesar, telefon, fax, conectare la internet, contribuția în valoare de 5000000 lei. Aplicantul va asigura cu transport deplasarea specialistilor în localitățile, unde au loc lucrările de construcție și montaj al apeductului. Ziarul „Patria mea” și postul local de radio vor informa populația raionului despre mersul implementării proiectului, scopul, obiectivele, activitățile și rezultatele obținute în cadrul lui.



### 3.6 Durata și planul de acțiuni

Durata proiectului va fi de 36 luni.

Notă: În planul de acțiuni nu vor fi indicate date calendaristice concrete. Activitățile vor fi doar numite, fără să se facă o descriere detaliată a lor. Planul de acțiuni trebuie să fie suficient de detaliat, oferind astfel informații clare cu privire la timpul/ durata implementării fiecărei activități reieșind din produsele și rezultatele preconizate a fi atinse în cadrul proiectului. Planul de acțiuni trebuie să fie elaborat în baza următorului model:

#### Planul de acțiuni al proiectului „Asigurarea orasului Falesti cu apa din raul Prut 2”.

Produse	Activitati	ANUL1		ANUL 2		ANUL 3		Instituția responsabilă	Parti implicate	Indicatori de progres/Puncte de reper
		semestrul 1	semestrul 2	semestrul 1	semestrul 2	semestrul 1	semestrul 2			
<b>Rezultatul 1: Planificarea strategica locală si regionala armonizată a contribuit la crearea serviciului regional pentru asigurarea a 18 000 locuitori ai orșului Falesti si 10 mii din 5 localitati rurale cu apă din riul Prut.</b>										
<b>Produsul 1.1</b> 6 documente strategice ale APL la compartimentul Apa si canalizare ajustate, actualizate si aprobate	<b>Activitatea 1.1.1</b> Elaborarea si adoptarea planurilor de dezvoltare social economica pe anii 2017-2020 cu includerea compartimentului “Apa si canalizare” a primariilor Risipeni si Falestii Noi.							Consiliul raional Falesti  Primariile Risipeni si Falestii Noi	Sectia constructie, primariile, institutiile publice, ONG, agenti economici, Intreprindere a municipala Risipeni, Centrul de sanatate, gimnaziile locale	6 documente strategice ale 6 APL de nivelul I si II actualizate si adoptate la sedintele consiliilor. Deciziile de aprobare
	<b>Activitate 1.1.2</b> Actualizarea Strategiei de dezvoltare socio							CR Falesti Sectiile constructie	Sectiile si directiile CR Falesti, Servicii	Strategia actualizata si aprobata

	economica a raionului Falesti in domeniul Apa si canalizare pe anii 2013-2020,						si economie, Primarie or. Falesti	desoncentrate primariile implicate in proiect, ADR Nord, DPGCL, ONG	Dezizia APL privind adoptarea strategiei
	<b>Activitatea 1.1.3</b> Actualizarea Strategiei de Dezvoltare Durabila Integrata a orasului Falesti pe anii 2015-2020.						Primaria orasului Falesti	Sectia economie a CR Falesti DPGCL Institutii publice din oras, Inspectia ecologica, Centrul de Sanatate Publica	Strategia de ajustata si actualizata  Decizia de aprobare a Consiliului oraenesc
	<b>Activitatea 1.1.4</b> Actualizarea Planului de dezvoltare social economica si compartimentului "Apa si canalizare" pe anii 2016-2020 a primariilor Albinetul Vechi si Navirnet.						Primariile Albinetul Vechi si Navirnet	Sectia economie a CR Falesti Intreprinderil e municipale, institutii publice, ONG-uri, agenti economici	Planurile actualizate  Deciziile de aprobare a Consiliilor locale
<b>Rezultatul 2: Mecanism de cooperare locala si regionala intre administratiile publice locale si raionale si prestatorul de servicii pentru crearea noului sistem regional de alimentare cu apă potabilă.</b>									
<b>Produsul 2.1</b>	<b>Activitatea 2.1.1</b>						Consiliul	Primariile	Agendele,

Memorandum între APL de nivelul I și II din raioanele Falești, Glodeni și Ungheni încheiat	Organizarea a 3 întâlniri de lucru pe problemele cooperării între organele APL locale și raionale și prestatorul de servicii din raioanele Falești, Glodeni și Ungheni							raional Falești, Secția Economie	implicate în proiect, servicii desconcentrate, DPGCL	listele participanților, poze de la seminare
	<b>Activitatea 2.1.2</b> Promovarea cooperării între APL și prestatorul de servicii, prin plasarea a 4 articole în mass/media, 4 interviuri la Radio Moldova, Eco-FM, 5- pe paginile web a beneficiarului cr-falesti.md și ecofalesti.md.							Consiliul raional Falești, Specialist relații cu publicul, managerul de proiect, CDL	Redacția Ziarului "Patria mea" Postul de radio local	13 articole și materiale publicate în mass-media, Radio, paginile web s.a.
	<b>Activitatea 2.1.3</b> Organizarea Forumului comunitar cu participarea organelor APL și prestatorului de servicii, încheierea memorandumului de cooperare și colaborare privind							Consiliul raional Falești Secția Economie	Primăria or. Falești DGGCL	-1 forum comunitar organizat  -Memorandumul încheiat semnat și aprobat de Forum

	crearea sistemului regional de asigurare cu apa.									
<b>Rezultatul 3: Infrastructura imbunatatita si optimizata pentru prestarea serviciilor publice in domeniul Apa si canalizare (cu extinderea in viitor rețelei de alimentare cu apă potabilă și conectarea la apeduct a inca 69 de localități ale raionului Fălești și 5 din r. Ungheni și Glodeni).</b>										
<b>Produsul 3.1</b> Portiunea de apeduct Taxobeni-Falesti cu o lungime de 18,8 km construita	<b>Activitatea 3.2.1</b> Organizarea procedurilor de achizitie pentru selectarea operatorului economic							ADR Nord	Consiliul raional Falesti	Operator economic selectat de ADR Nord Contract de atribuire a lucrarilor incheiat
	<b>Activitatea 3.2.2</b> Contractarea operatorului economic, selectarea si contractarea supraveghetorului tehnic, selectati de ADR Nord.							ADR Nord	Consiliul raional Falesti	Operatorul economic si supraveghetoru tehnic selectati de ADR Nord si contracte inchiate cu ei
	<b>Activitatea 3.2.3</b> Contractarea autorului de proiect de catre Consiliul raional Falesti.							Consiliul raional Falesti	Sectia Constructii	Contractul cu autorul de proiect incheiat
	<b>Activitatea 3.2.4</b> Executarea lucrarilor de constructie si							Consiliul raional Falesti, ADR	Sectia constructie Primariile implicate in	Apeductul Taxobeni-Falesti construit

	montaj de catre Operatorul economic conform proiectului tehnic							Nord, Operatoru economic	proiect, servicii desconcentrat e	
	<b>Activitatea 3.2.5</b> Organizarea receptiei la terminarea lucrarilor si receptia finala.							Operatorul economic, Consiliul raional Falesti, ADR Nord	Servicii desconcentrat e Primariile partenere	Lucrarile de constructie si montaj ale apeductului finisate
	<b>Activitatea 3.2.6</b> Transmiterea bunului obtinut in urma implementarii proiectului beneficiarului final al proiectului, Consiliului raional Falesti							Operatorul economic, CR Falesti, ADR Nord	Consiliul raional, DPGCL	Apeductul transmis Consiliului raional  Decizia de primire a bunului.
<b>Rezultatul 4: Capacitati consolidate ale organelor APL de nivelul I si II si a prestatorului de servicii</b>										
Produsul 4.1 Comitetul Direcior Local (CDL) creat	<b>Activitatea 4.1.1</b> Crearea Comitetului Director Local, monitorizarea de catre el a executarii activitatilor proiectului si evaluarea riscurilor							Consiliul raional Falesti	Sectia Economie ADR Nord	Proces de autoorganizare demarat, Comitet Director Local creat.

	<b>Activitatea 4.1.2</b> Promovarea proiectului la nivel local si regional, asigurarea transparenței și durabilitatii proiectului							Consiliul raional CDL Specialist relatii cu publicul	Ziarul “Patria mea” Postul de radio Falesti.	Numarul de materiale publicate si difuzate
	<b>Activitatea 4.1.3</b> Audierea și aprobarea planului anual, rapoartelor trimestriale si final al proiectului							Comitetul Director Local Managerul de proiect	Sectia economie	Planuri trimestriale elaborate si adoptate, rapoarte elaborate si adoptate
	<b>Activitatea 4.1.4</b> Evaluarea riscurilor și problemelor cu elaborarea si oferirea recomandărilor							CR Falesti Comitetul Director Local	Secia constructie DPGCL Inspectia ecologica, Centrul de Sanatate Publica	Plan de evaluare si diminuare a riscurilor elaborat si aprobat
Produsul 4.2 Prestator regional de servicii Apa si canalizare creat	<b>Activitatea 4.2.1</b> Identificarea in comun cu primaria Falesti a oportunitatilor de regionalizare a serviciului de asigurare cu apa si canalizare cu precautarea							CR Falesti, primaria orasului Falesti	DPGCL Servici desconcentrat e	Varianta de creare a serviciului regional identificata

	chestiunii la sedinta Consiliului raional									
	<b>Activitatea 4.2.2</b> Crearea Serviciului regional de asigurare cu apa si canalizare pe baza Intreprinderii municipale DPGCL Falesti.							Consiliul raional Falesti Primaria or. Falesti	Sectia constructie, consiglieri DPGCL	Serviciul regional de asigurare cu apa si canalizare creat
<b>Rezultatul 5 : Nivel sporit de constientizare a populatiei privind îmbunătățirea serviciului, protectia si utilizarea eficienta a apei, minimizarea perderilor si scurgerilor de apa.</b>										
Produsul 5.1.1 30000 cetateni si consumatori informati, 125 de reprezentanti ai APL, intreprindeilor municipale, specialisti in domeniu ai localitatilor conectate la apeduct instuiti	<b>Activitatea 5.1.1</b> Campania de promovare si vizibilitate a proiectului, informarea pe diferite cai a peste 30 mii cetateni si consumatori de apa							Consiliul raional Falesti, Primariile rurale	Specialist relatii cu publicul Redactia "Patria mea" Postul de Radio local	30 mii de cetateni si consumatori de apa informati
	<b>Activitatea 5.1.2</b> Organizarea conferintelor de lansare, finalizare, celor de presa, distribuirea comunicatelor de presa							Sectia Constructii	Primaria or. Falesti, Redactia "Patria mea" Postul de radio local	Mass-media informata depre proiect si donator, parteneri si beneficiari
	<b>Activitatea 5.1.3</b> Articole in ziarul „Patria mea”,							Redactia "Patria mea"	Primariile implicate DPGCL	Articolele la ziar si reportaje

interviuri la Postul de Radio Falesti								Postul de radio local		lunare publicate
<b>Activitatea 5.1.4</b> Confectioanarea si amplasarea la santier si sediile partenerilor a 8 panouri informative despre proiect, donatori si parteneri								Consiliul raional falesti Sectia constructii	ADR Nord Primariile implicate in proiect	8 panouri informative amplasate
<b>Activitatea 5.1.5</b> Organizarea a 5 seminare de informare si instruire cu reprezentanti ai organelor APL, intreprindeilor municipale, specialisti in domeniu ai localitatilor, ce se vor conecta la la apeduct.								Consiliul raional Falesti Secta constructii	Centrul de Cooperare Transfrontaliera DPGCL	Nivel sporit de informare si cunostinte ai participantilor la 125 beneficiari in cadrul a 5 seminare de instruire.
<b>Activitatea 5.1.6</b> Constientizarea populatiei si consumatorilor de apa prin paginile web ale Consiliului raional cr-alesti.md si <a href="http://www.ecofalesti.md">www.ecofalesti.md</a>								Consiliul raional Falesti Secta constructii	Redactia „Patria mea” Specialist relatii cu publicul, specialist TI	Numarul de materiale si articole despre proiect plasate pe pagina web, ecofalesti.md, retelele de socializare





## 4. REZULTATE PRECONIZATE

### 4.1 Impactul preconizat asupra grupurilor-țintă /beneficiarilor

---

*Indicați (max. 200 de cuvinte) modalitatea în care proiectul va îmbunătăți:*

#### *4.1.1. Situația grupurilor-țintă /beneficiarilor. (cum se modifica situația lor în urma implementării proiectului)*

In rezultatul implementării proiectului situația grupurilor tinta v-a fi imbunatatita in felul urmator:

- 18000 locuitori ai orașului Falesti si 10000 mii locuitori din 5 primarii rurale vor fi asigurați cu apă potabilă din riul Prut.
- 215 agenti economici, 60 de institutii publice din r. Falesti (scolile, grădinițele, institutiile de cultură, centrele de sanatate etc.), ce activeaza in orasul Falesti si primariile implicate in proiect.
- Serviciu regional de asigurare cu apă potabilă din riul Prut creat.
- Condiții pentru conectarea la apeduct a inca 69 de localități ale raionului Fălești și 5 din Ungheni și Glodeni create, prin constructia apeductului Prut- Falesti.
- Nivel sporit al calității vieții cetățenilor din localitatile tinta a proiectului.
- Cooperare regională între administratiile publice locale de nivelul I si II din diferite raioane si prestatorii de servicii imbunatatita.
- Memorandum intre APL de nivelul I si II incheiat si aprobat.
- Capacități locale si regionale consolidate, nivel sporit de constientizare a populatiei privind utilizarea durabila a apei si contractarea serviciului regional cu asigurae cu apa potabila din riul Prut.
- Acces al populatiei si consumatorilor la servicii apa si canalizare regionale mai calitative.

### 4.2 Produse si rezultate

---

*5 (max. 300 de cuvinte).*

#### *4.2.1. Produse (rezultate imediate, tangibile) - ceea ce proiectul va crea în fond. (Valori inițiale și țintă)*

- 6 documente strategice ale APL ajustate si aprobate  
Valoarea initiala: 2 strategii, 2 planuri elaborate;  
Valoarea tinta: 6 documente strategice actualizate aprobate APL
- Memorandum intre APL si prestatori de servicii incheiat.
- Valoarea initiala: 0;
- Valoarea tinta: 1
- Portiunea de apeduct Taxobeni-Falesti construita.  
Valoarea initiala: 6,6 km;  
Valoarea tinta: 25,4 km

- Comitetul Director Local (CDL) creat.  
Valoarea initiala: 0;  
Valoarea tinta: 1
- Prestator regional de servicii „Apa si canalizare” creat.  
Valoarea initiala: 0;  
Valoarea tinta: 1
- 30000 cetateni informati, 125 de reprezentanti ai APL, i/m, specialisti in domeniu instruiti  
Valoarea initiala: 0;  
Valoarea tinta: 30,000 cetateni informati, 125-instruiti

*Notă:* Cel puțin, unul din produsele indicate în *Instrucțiunea utilizatorului*, pct. 2.1.5, trebuie să fie inclus și în varianta de proiect propusă.

*4.2.2. Rezultate (efecte pe termen/lung). Cum va contribui proiectul la soluționarea problemei identificate. (Valori inițiale și țintă)*

- Planificarea strategica armonizată a contribuit la crearea serviciului regional si asigurarea a 18 000 locuitori ai orșului Falesti si 10 mii din 5 localitati rurale cu apă din riul Prut.  
Valoarea initiala: 2  
Valoarea tinta: 5 documente strategice actualizate si adoptate
- Mecanism de cooperare intre APL si prestatorii de servicii pentru crearea sistemului regional de alimentare cu apă.  
Valoarea initiala: 0  
Valoarea tinta: 1
- Infrastructura imbunatatita si optimizata pentru prestarea serviciilor publice in domeniul Apa si canalizare  
Valoarea initiala: 0  
Valoarea tinta: 28 mii locuitori asigurati cu apa
- Portiunea de apeduct Taxobeni-Falesti cu o lungime de 18,8 km construita.  
Valoarea initiala: 6,6km ;  
Valoarea tinta: 25,4 km
- Capacitati consolidate ale organelor APL si prestatorilor de servicii  
Valoarea initiala: 0  
Valoarea tinta: Comitet Director Local si prestator regional de servicii Apa si canalizare create
- Nivel sporit de constientizare a populatiei privind protectia si utilizarea eficienta a apei, minimizarea perderilor si scurgerilor de apa.  
Valoarea initiala: 25%  
Valoarea tinta: peste 30000 locuitori informati

Constuctia apeductului va permite asigurarea cu apa 28000 de locuitori din 6 localitati . Este construita din bairi FNDR Statia de Tratate Falesti, ce va asigura cu apa potabila localitatile

Falesti, Falestii Noi, Albinetul Vechi, Navirnet, este documentatia tehnica si se va construi Statia de tratare din Risipeni, ce va asigura satele Risipeni si Bocsa, iar in viitor si Izvoare.

Va fi creat serviciul regional care va presta servicii mai calitative de aprovizionare cu apa si canalizare. In perspectiva vor avea acces si posibilitatea de conectate la apeductul construit inca 69 de localitati.

### 4.3 Efectele multiple

(max. 300 de cuvinte)

Descrieți posibilitățile de aplicare a rezultatelor proiectului, răspunzând la următoarele întrebări:

✓ *Proiectul poate fi aplicat pe o arie geografică mai mare din regiune?*

Proiectul respectiv are efect multiplicativ și poate fi implementat cu succes atit in alte localitati si centre raionale ale Regiunii de Dezvoltare Nord, cit si in alte regiuni ale țării, amplasate in bazinele hidrografice ale riurilor Prut si Nistru.

✓ *Rezultatele proiectului pot avea un impact pozitiv asupra unui mai mare număr de persoane din regiune?*

Proiectul are caracter regional si este un model de soluționare a problemelor de asigurare cu apă potabilă și canalizare a populației din localitățile mai multor raioane (Fălești, Ungheni, Glodeni) și cooperarea la nivel regional dintre autoritățile publice de nivelul I și II. Proiectul va avea impact pozitiv nu numai asupra consumatorilor din orasul Falesti, dar si a localitatilor rurale Risipeni, Bocsa, Falestii Noi, Albinetul Vechi si Navirnet ce se vor conecta la apeductul central, iar pe viitor si asupra altor 69 de localitati din raionul Falesti.

Prroiectul va avea impact pozitiv nu numai asupra locuitorilor din cele 6 localitati conectate la apeduct, dar si a celorlalte 63 de localitati rurale ale raionului Falesti si 5 din raioanele Ungheni si Glodeni. O buna parte din ele dispun d studii de fezabilitate, proiecte tehnice pentru asigurarea localitatilor cu apa din raul Prut.

✓ *Rezultatele proiectului pot declanșa un nou gen de activitate, care, să aibă, un impact benefic asupra dezvoltării regiunii?*

Rezultatele proiectului vor vor declansa noi genuri de activitate, cum ar fi:

- Serviciul regional de asigurare cu apa si canalizare, ce va gestiona apeductul Prut-Falesti, contribuind la sporirea calitatii vietii cetatenilor si crearea noilor locuri de munca.
- In 3 localitati rurale, conectate la apeductul Prut-Falesti, vor fi create 3 intreprinderi municipale si intreprinderi municipale, creindu-se noi locuri de munca.
- Irigarea de terenuri agricole, ce va influenta pozitiv la dezvoltarea econmica a regiunii, va declansa un nou gen de activitate si creind noi locuri de munca.

### 4.4. Durabilitate și Sustentație

(Max. 300 cuvinte)

Delimitati urmatoarele 3 domenii ale durabilitatii:

4.4.1. *Modalitatea de susținere alimentare financiară a proiectului după finalizarea lui (descrieți capacitatea de operare și de întreținere a investiției după finalizare)*

Durabilitatea/sustenabilitatea proiectului va fi asigurata de Consiliul raional, primaria Falesti, DPGCL. Pentru sustinerea in continuare a proiectului si intretinerea serviciului regional Consiliul raional va identifica noi surse de finanțare, inclusiv de la bugetul de stat, raional și orașenesc, pentru finisarea completă a apeductului și conectarea la el a localităților rurale din raion

și cele vecine. Vor fi elaborate proiecte pentru atragerea noilor investiții și soluționarea integrală a alimentării cu apă potabilă calitativă și canalizare în regiune.

Intretinerea apeductului va fi asigurată parțial de primăria orașului Falești și Direcția de Producție a Gospodăriei Comunale și de Locuințe, ce va activa pe principiul de autogestione. Specialiștii serviciului regional vor fi instruiți pentru a activa eficient în noile condiții, vor participa la vizita de studiu la un serviciu similar cu experiența pozitivă în prestarea serviciilor de apă și canalizare. Consiliul raional Falești va veni cu noi surse financiare, identifică noi donatori și concursuri de granturi pentru atragerea investițiilor interne și externe pentru finalizarea construcției în întregime a apeductului și asigurarea bunei funcționări serviciului regional.

*4.4.2 Nivelul instituțional (Ce structuri vor fi create pentru a asigura desfășurarea activităților după finalizarea proiectului?).*

Consiliul raional în parteneriat cu primăria Falești va crea pe baza DPGCL Serviciul Regional de asigurare cu apă și canalizare. În acest scop, va fi elaborat și aprobat regulamentul de funcționare a serviciului regional. După finalizarea proiectului gestionarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare va fi efectuată la baza Direcția de Producție a Gospodăriei Comunale și de Locuințe Falești care va primi în folosință de la Consiliul raional Falești apeductul Prut-Falești și își va extinde activitatea pe întreg teritoriul raionului.

*4.4.3 Completați formularul de mai jos*

## **4.5 Informare și publicitate**

*( maximum 1/2 pagini)*

✓ *Precizați măsurile pe care le veți lua pentru ca proiectul să fie popularizat/ cunoscut (Va fi inclusă, cel puțin, următoarea modalitate de informare și de publicitate: anunțurile în ziarurile regionale și/sau locale privind demararea proiectului, finalizarea lui, în ultimul caz menționându-se rezultatele obținute).*

Constientizarea și informarea și populației cu scopul, obiectivele, activitățile și rezultatele din cadrul proiectului va fi asigurată în cadrul implementării obiectivului „Informarea și constientizarea populației din regiune privind protecția și utilizarea durabilă a apei, ținând cont de interesele sociale, economice și de mediu”.

În acest scop va fi organizată campania informațională a proiectului, desfășurate 2 conferințe de lansare și finalizare a proiectului, 2 conferințe și comunicate de presă, distribuite mijloacelor mass-media, Radio Moldova, TVPrim Glodeni. Tot în acest scop vor fi organizate 5 seminare de informare și instruire, 5 întâlniri cu APL-urile din raioanele Falești, Glodeni și Ungheni. Populația și consumatorii de apă vor fi informați și prin intermediul paginilor web ale partenerilor, rețeleor de socializare, ziarul Consiliului raional „Patria mea”, Postului de radio Falești. Pe șantier și la sediile beneficiarului și partenerilor de proiect vor fi amplasate 8 panouri informative despre proiect, donatori și parteneri.

## **5. MATRICEA CADRUL LOGIC**

*Completați formularul de mai jos*

## **6. RISCURILE PROIECTULUI**

*Completați formularul de mai jos*

## **7. BUGETUL PROIECTULUI**

*Completați formularul de mai jos.*

**A P R O B A T :** \_\_\_\_\_

Iraida Binzari

Presedintele raionului Falesti

20 august 2016

**Plan de acțiuni al Consiliului raional Falesti privind asigurarea durabilității proiectului:  
„Asigurarea orasului Falesti cu apa din raul Prut 2” pe perioada 2020-2022**

Nr./o	Acțiuni	Termen de realizare	Responsabili		Parti implicate	Costul, lei	Sursa de finanțare	Indicatori de progres
			Instituția	persoana responsabilă, funcția				
<b>Rezultatul 1: Planificarea strategica locală si regionala armonizată a contribuit la crearea serviciului regional pentru asigurarea a 18 000 locuitori ai orșului Falesti si 10 mii din 5 localitati rurale cu apă din riul Prut.</b>								
1	Evidenta stricta a executarii strategiilor de dezvoltare socio economica a raionului Falesti, dezvoltare durabila integrata a orasului Falesti pe anii 2015-2020, planurilor de dezvoltare s/e ale primariilor Albinetul Vechi si Navirnet.	Permanent	Consiliul raional Falesti, primariile Falesti, Albinetul Vechi, Navirnet	Constantin Cuschevici, seful Sectiei Constructie, Primarii	Consiliul raional, primaria or. Falesti, DPGCL	-	-	2 rapoarte despre executarea planurilor de dezvoltare s/e Albinetul Vechi si Navirnet
2	Punerea in discutie la Consiliul raional Falesti si orasenesc a chestiunii cu privire la mersul executarii strategiilor de dezvoltare socio economica si	Trimestrul IV 2020	CR Falesti	Constantin Cuschevici Ion Povivailo	DPGCL Falesti Primaria or. Falesti	-	-	Doua strategii de dezvoltare s/e evaluate 2 decizii APL privind actualizarea

	necesitatea actualizarii lor.							strategiilor
3	Precautarea la sedintele consiliilor locale Risipeni, Falestii Noi a informatiei despre mersul executarii planurilor de dezvoltare socio economica in domeniul „Apa si canalizare” si necesitatea actualizarii lor.	I trimestru 2020	Consiliile locale Risipeni, Falestii Noi	Conducatorii APL	CR Falesti Intreprinderi municipale, - Centrul de Sanatate, - institutii publice, agenti economici, ONG	- -	- -	2 informarii despre e executarea planurilor de dezvoltare social economica actualizate si aprobate de APL
<b>Rezultatul 2: Mecanism de cooperare locala si regionala intre administratiile publice locale si raionale si prestatorul de servicii pentru crearea noului sistem regional de alimentare cu apă potabilă.</b>								
1	Ajustarea memmorandului dintre organelle APL si prestatorul de servicii la conditiile noi penru dezvoltare si intretinere a serviciului regional de alimentare cu apa si aprobarea lui la Forumul comunitar.	Trimestrul I 2020	CR Falesti, primariile implicate in proiect, DPGCL	Cuschevici Constantin Bagrin Vasile Primarii	Primariile implicate in proiect, intreprinderile municipale rurale	5000	Bugetul local	Memorandum incheiat , semnat si aprobat Decizia Forumului de aprobare a memorandum ului
2	Organizarea unui nou Forum comunitar in orasul Falesti cu analiza activitatii precedente, atragerea noilor actori si aprobarea memorandumului ajustat dintre organele APL si prestatorul de servicii	Trimestrul I 2020	Consiliul raional Falesti	Cuschevici Constantin	Ssectiile si directiile CR Falesti, DPGCL Mass-media	5000	Bugetul local	Decizia Forului despre aprobarea memeorandu lui

**Rezultatul 3: Infrastructura imbunatatita si optimizata pentru prestarea serviciilor publice in domeniul Apa si canalizare (cu extinderea in viitor a rețelei de alimentare cu apă și conectarea la apeduct a inca 69 de localități ale raionului Fălești și 5 din r. Ungheni și Glodeni).**

1	Masa rotunda cu tema „Sarcinile Consiliului raional, primăriilor rurale, DPGCL privind asigurarea durabilitatii proiectului, imbunatatirii de mai departe a infrastructurii in domeniul „Apa si canalizare”, facilitarii conectarii la apeduct a localitatilor adiacente apeductului.	Trimestrul I 2020	CR Falesti Sectia Costructii DPGCL ADR Nord	Cuschevici Constantin	Servicii desconcentrate, Institutii publice, Agenti economici, ONG, Mass-media	-	-	Declaratia privind imbunatatirea continua a infrastructurii facilitarii conectarii la apeduct a localitatilor adiacente aprobata.
2	Identificarea si atragerea noilor investitii pentru finisarea constructiei apeductului Prut-Falesti si conectarea la el, in perspectiva, a tuturor localitatilor din raionul Falesti. Actualizarea planului de actiuni al Consiliului raional Falesti privind asigurarea durabilității proiectului „Asigurarea orasului Falesti cu apa din raul Prut 2”.	Permanent  2020 Trimestrul 1	Consiliul raional, primariile rurale, DPGCL	Cuschevici Constantin	Centrul pentru Cooperare Transfrontaliera, Sectia Constructii	5000	Bugetul local	Planul de asigurare a durabilitatii proiectului elaborat si aprobat
	Identificarea localitatilor adiacente apeductiului Prut-Falesti, ce la etapa	2017- 2022	Consiliul rauoanl, DPGCL	Cuschevici Constantin Bagrin Vasile	Primariile rurale Intreprinderi municipale	-	-	Localitati, ce vor incepe pregatirea



3	urmatoare vor pregati documentatia tehnica, identifica surse financiare pentru conectarea la reseaua regionala de alimentare cu apa.							pentru conectarea la apeduct identificate
---	--	--	--	--	--	--	--	---

**Rezultatul 4: Capacitati consolidate ale organelor APL de nivelul I si II si a prestatorului de servicii**

1	Asigurarea continuitatii activitatii Comitetului Director Local in scopul asigurarii durabilitatii, promovarii si diseminarii rezultatelor proiectului	2020-2023	Consiliul raional, Primariile rurale	Cuschevici Constantin Bagrin Vasile Primarii	DPGCL Servicii desconcentrate	-	-	Comiter director lucrativ timp de 3 ani
2	Organizarea a 5 adunari informative a organelor APL, DPGCL cu cetatenii si consumatorii privind contractarea Serviciului de aprovizionare cu apa si canalizare, contorizarea obligatorie, minimizarea perderilor si scurgerilor	Permanent 2020-2023	Consiliul raional, Primariile rurale, DPGCL	Cuschevici Constantin Bagrin Vasile Primarii	DPGCL Servicii desconcentrate	-	-	Nomarul de adunari si contracte incheiate, contoare instalate, scurgeri preintimpinate
3	Ridicarea calitatii serviciului de aprovizionare cu apa, prin instruirea specialistilor DPGCL, APL, consumatorilor, organizarea unei vizite de studiu si schimb de experienta intr-un raion, unde deja activeaza un	Anual 2020-2023	Consiliul Raional Faleesti DPGCL	Cuschevici Constantin Bagrin Vasile	Agentia Apele Moldovei	8000	DPGCL	Capacitati dezvoltate a specialistilor apa si canalizare, prin instruire si 1 vizita de studiu.

	astfel de serviciu.							
4	Elaborarea regulamentului de functionare a Serviciului regional de aprovizionare cu apa si canalizare	Trimestrul 1 2020	DPGCL CR Falesti Primaria Falesti	Bagrin Vasile Rusu Vladimir	CR Falesti Agentia Apele Moldovei	-	-	Regulamentul de functionare aprobat
5	Organizarea la Serviciul regional a „Liniei fierbinti” cu privire la cu privire la informarea despre defectiunile, ce pot aparea la retelele interne si externe	2020-2023	DPGCL	Bagrin Vasile	CR Falesti	12000	DPGCL Falesti	1 „linie telefonica ferbinte” creata
6	Elaborarea planului de asistenta si dotare, dupa posibilitate, cu echipamente si materiale a Serviciului regional de aprovizionare cu apa si canalizare pentru buna functionare.	Semestrul 1 2020	CR Falesti, Primari or. Falesti,	Cuschevici Constantin	Primaria or. Falesti DPGCL	3000	Bugetul local	Planul elaborat si aprobat de Consiliul raional si Coniliul local Falesti
7	Asigurarea Serviciului regional cu cadre, instruirea si pregatirea lor pentru gestionarea eficienta a apeductului Prut-Falesti.	Trimestrul 12019	Consiliul raional Falesti DPGCL	Cuschevici Constantin Bagrin Vasile	Primaria or. Falesti Agentia Apele Moldovei	3000	Bugetul local	Numarul de specilisti angajati, seminare organizate
8	Identificarea si crearea serviciului regional de alimentare cu apa si canalizare, ce va gestiona apeductul Prut- Falesti- Directia de Productie a Gospodariei Comunale si	Timp de 1 luna dupa darea in exploatare	CR raional Falesti Sectia constructii Primari or. Falesti	Roman Radu, Constantin Cuschevici Rusu Vladimir	Agenti Apele Moldovei ADR Nord DPGCL	-	-	Decizia CR Falesti despre crearea serviciului  Serviciu regional creat

	de Locuinte Falesti.							
<b>Rezultatul 5 : Nivel sporit de constientizare a populatiei privind îmbunătățirea serviciului, protectia si utilizarea eficienta a apei, minimizarea perderilor si scurgerilor de apa</b>								
1	Prelungirea campaniei informatonale inca pe 3 ani pentru a informa populatia cu rezultatele proiectului, mobiliza consumatorii la incheierea contractelor cu Serviciul regional, constientizarea populatiei privitor la atitudinea resonsabila fata de apa, economisirea si preintimpinarea scurgerilor.	2020-2023	Consiliul raional Falesti Primariile implicate in proiect	Cuschevici Constantin Primarii primariilor rurale	Mass-media, Servicii desconcentrate specialit relatii cu publicul	100000	Bugetul local	Campanie informational a extinsa inca pe trei ani
2	Continuarea informarii si constientizarii populatiei si consumatorilor privitor la utilizarea durabila a apeductelor Prut-Falesti si celor locale, calitatea si preturile pentru servicii, lupta impotriva scurgerilor, prin intermediul ziarului „Patria mea”, Postul de radio local, paginilor web ale Consiliului raional cr-falesti.md si ecofalesti.md.	2020-2023	Consiliul raional Falesti Primariile implicate in proiect	Cuschevici Constantin Primarii primariilor rurale	Mass-media, Servicii desconcentrate specialit relatii cu publicul	-	-	Campanie informational a extinsa inca pe trei ani

## Matricea Cadrul Logic

### Denumirea Proiectului: „Asigurarea orasului Falesti cu apa din riul Prut 2

Obiectivul/Scopul Proiectului	Indicatori (max. 5)	Surse și mijloace de verificare	Presupuneri
<p>Obiectivul General al Proiectului (trebuie să vizeze obiectivul stipulat sau să contribuie direct la realizarea acestuia)</p> <p><b>Obiectiv general:</b></p> <p>Dezvoltarea de soluții locale și regionale pe termen mediu și lung pentru asigurarea cu apă potabilă și sanitație a populației din raionul Falesti și 5 localități ale raioanelor Glodeni și Ungheni, contribuind la dezvoltarea economică, protecția mediului și îmbunătățirea calității vieții cetățenilor.</p> <p><b>Obiectivele Specifice (max. 2)</b></p> <p>1. Construcția porțiunii de 18,8 km de apeduct Taxobeni- Falesti din cadrul apeductului Prut-Falesti</p>	<p><b>Indicatorul 1:</b></p> <p>18,8 km a porțiunii de apeduct Taxobeni-Falesti construit.</p> <p>Valoarea inițială: (2016): 0 Valoarea țintă: (anul 2019): <i>18,8 km de apeduct construit</i></p> <p><b>Indicatorul 2:</b></p> <p>Accesul cetățenilor din or. Falesti și 5 localități rurale la servicii îmbunătățite de alimentare cu apă din r. Prut a crescut de la 0 pînă la circa 28 mii de locuitori.</p> <p>Valoarea inițială: (2016): 0 Valoarea țintă: (anul 2019): <i>28 mii locuitori</i></p>	<p>- Rapoarte, informații, procese verbale la terminarea lucrărilor și recepția finală, acte de predare/primire s.a.</p> <p>- Proiecte tehnice și studii de fezabilitate executate</p> <p>- Funcționarea apeductului, stației de tratare, numărul de conexiuni și contoare instalate</p> <p>- Poze de la activități</p> <p>- Facturi fiscale ale operatorului economic privind procurarea materialelor și echipamentelor, executarea lucrărilor de construcție și montaj</p>	<p>- Criza social-economică și financiară</p> <p>- Instabilitate politică</p> <p>- Nerespectarea întocmai a prevederilor contractuale de către operatorul economic subcontractat</p> <p>- Calamități naturale (alunecări, inundații s.a.)</p>

	<p><b>Indicatorul 3:</b> 70% din respondenți – consumatori de apa din r. Prut satisfacuti de serviciul regional creat.</p> <p>Valoarea Inițială (anul 2016): 0% <i>Serviciul regional e nou creat si apa din Prut nu a ajuns la Falesti</i></p> <p>Valoarea tinta: (anul 2020): 70% din beneficiari satisfacuti de serviciul regional creat si serviciile oferite.</p>	<p>Peste 30 mii cetateni in domeniul apei si canalizarii a informati, copii articole, materiale publicate</p>	<p>- Posibila majorare a prețurilor în legătură cu criza economică și financiară si numarul mic de consumatori de apa</p>
<p>2. Informarea si constientizarea populatiei din regiune privind protecta si utilizarea durabila a apei.</p>	<p><b>Indicatorul 4:</b> Indicator 2: Planificarea strategica locală si regionala a APL vizate in proiect elaborata, armonizată si adoptata.</p> <p>Valoarea inițială : 4 planuri si strategii de dezvoltare elaborate</p> <p>Valoarea tinta: (anul 2019): 6 planuri si strategii elaborate, actualizate si aprobate de APL.</p> <p><b>Indicatorul 5:</b> Consumatorii informati si pregătiți pentru utilizarea noilor servicii de gestionare a apei potabile în noile condiții</p> <p>Valoare Inițială (2014): 0 Valoarea tinta (anul 2019): Circa 30,000 cetateni informati si 125 reprezentani ai APL, serviciului Apa si canalizare instruiti in domeniu</p>	<p>6 planuri si strategii elaborate, Actualizate, aprobate de APL</p> <p>Poze de la elaborarea si ajustarea documentelor strategice</p> <p>- Informații, articole publicate in mass – media, radio, pagina web, TVPrim</p>	<p>Capacitati si surse financiare reduse</p> <p>- Indiferenta unor cetateni fata de apa si economisirea ei</p>

	<p>Valoarea țintă (anul 2019): <i>Circa 30,000 cetateni informati si 125 reprezentani ai APL, serviciului Apa si canalizare instruiti in domeniu</i></p> <p><b>Indicatorul 6:</b> Actiuni de informare al populatiei privind realizarea proiectului in regiune realizate</p> <p>Valoare Inițială: (2016): 0</p> <p>Valoarea țintă: (anii 2016- 2019): 8 <i>panouri informative la sediile partenerilor si santier instalate, 2 conferinte, 28 articole si reportaje in mass-media, rdio, TV.</i></p>	<p>- Rapoarte APL, parteneri, listele participanților la mese rotunde, adunări informative, Forum, ateliere de instruire.</p> <p>-Agendele de la instruirii, evenimente, listele participantilor</p> <p>- Poze, informații, articole în mass media de la evenimente</p> <p>-Numarul de articole, comunicate de presă, informatii despre proiect plasate in ziare, paginile web, rețelele de socializare, radio, TV.</p> <p>Numarul panourilor instalate, poze cu ele, ziare cu articole si poze publicate.</p>	<p>- Încălcarea legislației de mediu de către unii cetățeni, apariția unor noi focare de poluare a surselor acvatice si apelor de suprafata</p> <p>- Indiferenta unor cetateni fata de apa si economisirea ei</p>
--	--	--	---

<p>Rezultate (max. 5) Care sunt rezultatele preconizate ale proiectului?</p> <p><b>Rezultatul 1:</b> Planificarea strategica locală si regionala armonizată a contribuit la crearea serviciului regional pentru asigurarea a 18 000 locuitori ai orșului Falesti si 10 mii din 5 localitati rurale cu apă din riul Prut.</p>	<p>Includeți toți indicatorii rezultatelor (descriere și date cantitative) Cel puțin un indicator al rezultatului trebuie să corespundă indicatorului rezultatului măsurii.</p> <p><b>Indicator 1.1:</b> Compartimentul „Apa si canaliare” integrat si aprobat în 6 planuri si strategii strategice locale si raionale ale APL-lor participante in proiect</p> <p>Valoarea Inițială (2014): <i>2 planuri si 2 strategii elaborate</i> Valoarea tinta (anul 2019): <i>2 planuri de dezvoltare social economica elaborate, 2 planuri si 2 strategii actualizate si adoptate de APL</i></p> <p><b>Indicator 1.2:</b> Accesul la apa potabila din riul Prut a populatiei localitatilor implicate in proiect a crescut pina la 28 mii de locuitori</p> <p>Valoarea Inițială (2014): <i>0</i></p> <p>Valoarea tinta (anul 2019): <i>10 mii locuitori din 5 localitati rurale si 18,000- din orasul Falesti</i></p>	<p>6 documente strategice ajustate si aprobate de APL</p> <p>Deciziile despre aprobare</p> <p>Deciziile Consiliilor locale despre aprobarea strategiilor si planurilor actualizate si aprobate.</p> <p>Apeductul Taxobeni-Falesti construit</p> <p>Lista localitatilor beneficiare si numarul de cetateni in ele</p>	<p>Care sunt condițiile externe necesare (dacă există) pentru atingerea rezultatelor proiectului?</p> <p>- Stabilitate politica</p>
--	--	--	---

<p><b>Rezultatul 2:</b></p> <p>Mecanism de cooperare locala si regionala intre administratiile publice locale si raionale si prestatorul de servicii pentru crearea noului sistem regional de alimentare cu apă potabilă.</p>	<p><b>Indicatorul 2.1:</b></p> <p>Nivel sporit de informare privind cooperarea locala si regionala intre administratiile publice locale, raionale si prestatorul de servicii</p> <p>Valoarea Inițială (2016): 0</p> <p>Valoarea tintă (anul2017):3 intilniri a APL din raioanele Falesti, Glodeni si Ungheni, 13 articole si interviuri in mass-media plasate si publicate</p>	<p>Agendele intilnirilor, listele participantilor, poze de la intruniri, numarul articolelor publicate in mass-media</p>	
<p><b>Rezultatul 3:</b></p> <p>Infrastructura imbunatatita si optimizata pentru prestarea serviciilor publice in domeniul Apa si analizare (cu extinderea in viitor rețelei de alimentare cu apă potabilă și conectarea la apeduct a inca 69 de localități ale raionului Fălești și 5 din r. Ungheni și Glodeni).</p>	<p><b>Indicatorul 3.1</b> Posibilitatea de a se conecta la sursa sigura de apa din r. Prut a locuitorilor din APL vizate in proiect a crescut de la 0 pina la 28 mii de persoane</p> <p>Valoarea initiala: 2016- 0</p> <p>Valoarea tinta: 2019- 28,000 persoane</p> <p><b>Indicatorul 3.2</b> Conditii create pentru conectarea in perspectiva la apeduct a inca 69 de localități ale raionului Fălești și 5 din r. Ungheni și Glodeni).</p> <p>Valoarea initiala: 0</p> <p>Valoarea tinta: 100%</p>	<p>Apeductul Prut-Falesti construit si pus in functiune, poze, procese vervale la terminarea lucrarilor si receptia finala, acte predare/primire</p> <p>Poze, articole mass media, rapoarte ale beneficiarului si primariilor conectate la apeduct s.a.</p> <p>-Apa adusa la consumatori</p> <p>-5 localitati conectate la apeductul construit</p>	<p>Capacitati financiare reduse la APL</p> <p>-Inundatii, alunecari de teren</p> <p>Concursuri de granturi europene privind solutionarea problemelor de aprovizionare cu apa si canalizare</p>



<p><b>Rezultatul 4:</b> Capacitati consolidate ale organelor APL de nivelul I si II si a prestatorului de servicii</p>	<p><b>Indicatorul 4.1</b> Au crescut capacitatile APL de de autoorganizare, asociere si monitorizare a realizarii proiectului</p> <p>Valoarea initiala: 0</p> <p>Valoarea tinta: <i>Comitet Director Local creat, plan de lucru aprobat, sedinte trimestriale organizate, monitorizari si recomandari efectuate</i></p>	<p>Decizia de creare a Comitetului Director Local</p> <p>Lista membrilor, planuri de lucru, procese verbale sedinte, recomandari elaborate</p>	
<p><b>Rezultatul 5 :</b> Nivel sporit de constientizare a populatiei privind îmbunătățirea serviciului, protectia si utilizarea eficienta a apei, minimizarea, perderilor si scurgerilor de apa</p>	<p><b>Indicatorul 5.1</b> Populatia si-a schimbat atitudinea fata de utilizarea durabila si economisirea apei, si-au contorizat la 100 % gospodariile proprii, conectate la apeduct, minimizind perderile si scurgerile.</p> <p>Valoarea initiala: 55% Valoarea tinta: 100 %</p>	<p>Numarul contoarelor instalate, cazurilor de raportare a scurgerilor apei s.a.</p>	
<p><b>Produce</b> 1. 6 documente strategice ale APL la compartimentul Apa si canalizare ajustate, actualizate si aprobate</p> <p>2. Memorandum intre APL de nivelul I si II din raioanele Falesti, Glodeni si Ungheni incheiat</p>	<p><b>Indicatorul 1.1:</b> 6 planuri si strategii de dezvoltare scio economica elaborare si ajustate, aprobate de Consiliile locale.</p> <p>Valoarea Inițială (2014): 4 elaborate Valoarea tinta (anul 2019): <i>Toate 6 APL implicate in proiect au planuri si strategii elaborate, actualizate si aprobate</i></p> <p><b>Indicatorul 2.1</b> Mecanisme concrete de cooperare locala si regionala intre administratiile publice locale si raionale</p>	<p>-</p> <p>Agenda, lista participantilor</p>	<p>-Stabilitate politica</p> <p>Intreprinderi municipale locale cu capacitati financiare si baza materiala reduce</p>

<p>3. Portiunea apeductului Taxobeni- Făleşti (Statia de pompare a apei Taxobeni- Statia de tratare a apei Falesti) cu o lungime de 18,8 km construita.</p>	<p>pentru crearea noului sistem regional de alimentare cu apă potabilă create Valoarea initiala: 2016- 0 Valoarea tinta: 2019- 1 Forum APL organizat, 1 memorandum intre APL de nivelul I si II incheiat si aprobat.</p> <p><b>Indicatorul 3.1</b></p> <p>Traseul apeductului Prut-Falesti construit si pus in functiune Valoarea initiala: 6,6 km Valoarea tinta: 25,4 km</p> <p><b>Indicatorul 3.2</b> Accesul populatiei din 6 localitati la apa din riul Prut asigurat Valoarea initiala: 0 Valoarea tinta: 100%</p>	<p>memorandumul, decizia Forului de aprobare a lui, poze de la eveniment</p> <p>Procese verbale de la terminarea lucrarilor si receptia finala. Acte mpredare/primire a apeductului, poze de la activitati, rapoarte de monitorizare, articole in mass-media</p>	<p>Calamitati naturale</p> <p>Numar mic de conectari din cauza situatiei financiare slabe a unor cetateni</p>
<p>4. Comitetul Director Local (CDL) creat</p>	<p><b>Indicatorul 4.1</b> Planuri, rapoarte, procese verbale ale CDL elaborate si aprobate, activitati monitorizate si promovate. Valoarea initiala: 0 Valoarea tinta: <i>Comitet Director Local lucrativ, alcatuit si reprezentanti ai APL implicate in proiect</i></p>	<p>Decizia despre crearea Comitetul Director Local, planuri de lucru, rapoarte trimestriale si finale, recomandari elaborate, articole in mass-media si TV.</p>	<p>Surse financiare insuficiente pentru conectare a unei categorii de cetateni</p>
<p>5. Prestator regional de servicii Apa si canalizare creat</p>	<p><b>Indicatorul 4.2</b> Accesul consumatorilor de apa la servicii de calitate prestate de serviciul regional de alimentare cu apa si canalizare</p>	<p>Decizia de creare a serviciului regional „Apa si canalizare”.</p>	

<p>6. 30000 cetateni si consumatori informati, 125 de reprezentanti ai APL, intreprindeilor municipale, specialisti in domeniu ai localitatilor conectate la apeduct instuiti</p>	<p>Valoarea initiala: 0 Valoarea tinta: <i>Serviciu regional de asigurare cu apa si canalizare creat</i></p> <p>Indicatorul 5.1 A crescut nivelului de informare si cunostinte in domeniul apei sanitatiei cu 75 %</p> <p>Valoarea initiala: 25% sau 7500 locuitori Valoarea tinta: 100 % sau 22500 locuitori ai localitatilor beneficiare</p> <p>Indicatorul 5.2 Reprezentanti ai organelor APL, intreprindeilor municipale, specialisti ai localitatilor, ce se vor conecta la apeduct, instruiti in domeniul apei si canalizarii Valoarea initiala: 0 Valoarea tinta: 125 functionari, specialisti instuiti in cadrul a 5 seminare</p>	<p>Regulamentul de functionare a Serviciului regional „Apa si canalizare”.</p> <p>Lista articolelor si textelor publicate in mass-media despre proiect.</p> <p>Copiile articolelor si reportajelor difuzate si publicate</p> <p>Agendele seminarelor de instruire, listele participantilor, poze de la instruirii, articole la ziare, paginile web, retelele de socializare.</p>	
<p><b>Activități-cheie</b> Scrieți activitățile principale, ce urmează a fi desfășurate, indicând termenul estimativ de finalizare (de ex.: trimestrul.1, luna a IX-a)</p> <p>-Elaborarea si adoptarea planurilor de dezvoltare social economica pe anii 2017-2020 cu includerea compartimentului “Apa si canalizare” a primariilor Risipeni si Falestii Noi. (februarie-martie 2017)</p>	<p>Mijloace financiare. Includeți costul estimativ total pentru întregul proiect și principalele categorii de cheltuieli</p> <p style="text-align: center;">30.000</p>	<p>De ex.: rapoartele Proiectului, date statistice</p> <p>Planurile de dezvoltare s/e, contracte, facturi fiscale, documente transport, poze s.a. Documente contabile, acte predare/primire, poze</p>	<p>Care sunt condițiile externe necesare (dacă există) pentru asigurarea realizării activităților?</p> <p>Stabilitate politica</p>

-Actualizarea Strategiei de dezvoltare socio economica a raionului Falesti in domeniul apa si canalizare pe anii 2013-2020 (2017 noiembrie).	20.000	Strategiile de dezvoltare s/e actualizate si adoptate se APL	Acoperire financiara
-Actualizarea Strategiei de Dezvoltare Durabila Integrata a orasului Falesti pe anii 2015-2020 (Februarie-martie 2018).	15.000	Documente contabile, acte predare/primire, poze	
-Actualizarea Planului de dezvoltare social economica si compartimentului "Apa si canalizare" pe anii 2016-2020 ale primariilor Albinetul Vechi si Navirnet (februarie-martie 2019).	30.000	Planurile de dezvoltare s/e actualizate si adoptate de APL, contracte, facturri fiscale, documente transport, poze Documente contabile, acte predare/primire, poze	
-Organizarea a 3 intilniri de lucru pe problemele cooperarii intre organele APL locale si raionale si prestatorul de sevrvcii din raioanele Falesti, Glodeni si Ungheni (Noiembrie 2017).	-	Agendele, listele participantilor, propunerile parvenite de la cetateni	
-Promovarea cooperarii intre APL si prestatorul de servicii, prin plasarea a 4 articole in mass/media, 4 interviuri la Radio Moldova, Eco-FM, 5- pe paginile web a beneficiarului cr-falesti.md si ecofalesti.md. (Ianuarie 2017-decembrie 2019)	-	Documente contabile, acte predare/primire, poze	
-Organizarea Forumului comunitar cu participarea organelor APL si prestatorului de servicii, incheierea memorandumului de cooperare si colaborare privind crearea sistemului regional de asigurare cu apa potabila. (Mai 2017)	3000	Numarul de articole, informatii, comunicate de presa elaborate si distribuite, plasate, poze Numarul articolelor la ziar si Postul de radio local publicate Agenda, lista, poze de la activitate, articole publicate	
-Organizarea procedurilor de achizitie	-	Agenda, lista participantilor, Poze de la eveniment	
		Cereri, oferte, procese verbale	- Stabilitate politica

penru selectarea operatorului economic (Februarie-mai 2017)			
-Contractarea operatorului economic, selectarea si contractarea responsabilului tehnic, selectat de ADR Nord. (Ianuarie-februarie 2017)	400,0000	Contractul	
-Contractarea autorului de proiect de catre Consiliul raional Falesti. (Ianuarie-februarie 2017)	120,000	Contractul	
-Executarea lucrarilor de constructie si montaj de catre Operatorul economic (Ianuarie 2017-decembrie 2019)		Procesele verbale la terminarea lucrarilor si receptia finala	Finantare la timp, conform contractului
-Organizarea receptiei la terminarea lucrarilor si receptia finala, decembrie 2019	-	Procesele verbale la terminarea lucrarilor si receptia finala	
-Transmiterea bunului obtinut in urma implementarii proiectului beneficiarului final al proiectului, Consiliului raional Falesti, (Decembrie 2019).	-	Act predare/primire a bunului	
-Crearea Comitetului Director Local, monitorizarea de catre el a executarii activitatilor proiectului si evaluarea riscurilor (Iulie 2017).	-	Decizia de creare, lista membrilor, planurile de lucru s.a.	
-Promovarea proiectului la nivel local si regional, asigurarea transparenței și durabilitatii proiectului (Ianuarie 2017-decembrie 2019).	6000	Numarul de articole publicate, reportaje, interviuri difuzate	
-Audierea și aprobarea planurilor anuale,		Planuri anuale, rapoarte	

rapoartelor trimestriale si final al proiectului (Iulie 2017- decembrie 2019).	-	trimstriale si finale	
-Evaluarea riscurilor și problemelr cu elaborarea si oferirea recomandărilor (Ianuarie-februarie 2017).	-	Numarul de riscuri identificate, recomandari de diminuare	
-Identificarea oportunitatilor de regionalizare a serviciului de asigurare cu apa si canalizare si crearea lui pe baza Intreprinderii municipale DPGCL Falesti (Iulie 2018-decembrie 2019).	-	Oportunitatile identificate	
-Crearea serviciului regional de asigurare cu apa si canalizare pe baza Intreprinderii municipale DPGCL Falesti (Decembrie 2019).	-	Decizia crearii serviciului regional de asigurare cu apa potabila la baza DPGCL	
-Campania de promovare si vizibilitate a proiectului, informarea pe diferite cai a peste 30 mii cetateni si consumatori de apa (Ianuarie 2017- decembrie 2019).	3000	Numarul de articole, postere, comunicate publicate in mass media, paginile web, radioul local s.a.	
-Organizarea conferintelor de presa, distribuirea comunicatelor de presa privind lansarea si finisarea proiectului (Ianuarie 2017-decembrie 2019).	1000	Ajendele, lista participantilor, poze de la conferinte	
-Articole in ziarul „Patria mea”, interviuri la Postul de Radio Falesti (Ianuarie 2017-decembrie 2019).	-	Copiile articolelor	
-Confectioanarea si amplasarea la santier si sediile partenerilor a 8 panouri informative despre proiect, donatori si parteneri	20000	Lista beneficiarilor, unde s-au plasat panouri, poze de la instalarea panourilor	

<p>-Organizarea a 5 seminare de informare si instruire cu reprezentanti ai organelor APL, intreprindeilor municipale, specialisti in domeniu ai localitatilor, ce se vor conecta la la apeduct. (Iulie 2017-decembrie 2019).</p>	<p>5000</p>	<p>Agende, liste, poze</p>	
<p>-Constientizarea populatiei si consumatorilor de apa prin intermediul paginii web a Consiliului raional cr-falesti.md, paginii ecologice <a href="http://www.ecofalesti.md">www.ecofalesti.md</a>, retelele de socializare (Ianuarie 2017-decembrie 2019).</p>	<p>4500</p>	<p>Copiile articolelor publicate</p>	

**Riscurile proiectului „Alimentarea orasului Falesti cu apa din riul Prut 2”**

Nr /r.	Descrierea riscului	Categoria,	Impact (de la 1-semnificativ pînă la 4-nesemnificativ)	Probabilitatea (de la 1-semnificativ pînă la 4-nesemnificativ)	Măsurile de atenuare a riscurilor	Partea responsabilă	Data identificării riscului	Data actualizării	Statutul
<b>Rezultatul 1: Planificarea strategica locală si regionala armonizată a contribuit la crearea serviciului regional pentru asigurarea a 18 000 locuitori ai orşului Falesti si 10 mii din 5 localitati rurale cu apă din riul Prut.</b>									
1	Intabilitate politica. Se are in vedere posibile alegeri anticipate, cu schimbarea membrilor consiliilor, schimbarea vectorului european si neglijarea Legii privind dezvoltarea regionala in Republica Moldova.	Politic Legal	2	2	Promovarea vectorului european si Legii privind dezvoltarea regionala in raioan si republica. Implicarea in acest proces a funct. publici, consilierilor	Consiliul raional Falesti, primariile locale	09.2015	Dupa alegerea presedintelui si dupa alegerile in Parlament	Identificat/ actualizat
2	Criza economica financiară poate reduce capacitatea de plata a APL si populatiei, complicind sarcina partenerilor de proiect sa contribuie financiar la realizarea proiectului	Economic Financiar	3	3	Identificarea surselor financiare de la diferiti donatori, regionali, nationali si externi Utilizarea contributiei in natura a cetatenilor pe linga surse financiare	Consiliul raional, Primariile partenere	2016	Iulie-August 2016	Identificat/ actualizat
<b>Rezultatul 2: Mecanism de cooperare locala si regionala intre administratiile publice locale si raionale si prestatorii de servicii pentru crearea sistemului regional de alimentare cu apă potabilă</b>									



3	Experienta insuficienta de gestionare a sistemului regional de alimentare cu apa potabila.	Economic	1	2	Vizita de studiu int-o regiune avansata in domeniu, instruire	CR Falesti, primaria Falesti	Semestru I I 2016	Semestrul I 2019	Identificat/actualizat
<b>Rezultatul 3: Infrastructura imbunatatita si optimizata pentru prestarea serviciilor publice in domeniul Apa si canalizare (cu extinderea in viitor a rețelei de alimentare cu apă și conectarea la apeduct a inca 69 de localități ale raionului Fălești și 5 din r. Ungheni și Glodeni).</b>									
4	Posibile calamitati naturale (cutremure, inundații, vremea rece sub limitele admisibile la executarea lucrărilor de constructie).	Tehnogen	4	4	Ajustarea planului de acțiune in conditii respective, extinderea termenului de realizare a lucrarilor	CR Falesti, Primariile locale			Identificat/actualizat
5	Posibile majorari de preturi la materialele de constructie in legatura cu cresterea cursului valutar.	Financiar	2	2	Procurarea la timp a materialelor, preconizarea si altor surse financiare pentru diminuarea riscului respectiv	CR Falesti Primariile partenerere	Ianuarie 2015	August 2016	Identificat/actualizat
<b>Rezultatul 4 Capacitati consolidate ale organelor APL de nivelul I si II si a prestatorului de servicii</b>									
6	E posibila reforma de descentralizare, ce poate diminua rolul Consiliului Director Local si APL de nivelul II.	Politic Legal	3	3	Completarea Comitetului cu noi membri, stipularea noilor sarcini reiesind din conditiile noi	Organele APL, ADR Nord	2015	Dupa necesitate necesitate	Identificat
<b>Rezultatul 5 : Nivel sporit de constientizare a populatiei privind îmbunătățirea serviciului, protectia si utilizarea eficienta a apei, minimizarea perderilor si scurgerilor de apa</b>									
7	O parte din cetateni sunt pasivi si indiferenti fata de problemele comunitatii.	Social	3	3	Actiuni mai utile de informare si deconstientizare	Primariile Comunitatile DPGCL	2015	August 2016	Identificat/actualizat

## Bugetul proiectului

Cheltuieli	Unitate	Număr de unități	Cost unitar (în lei)	Costuri (în lei)	Inclusiv din contul:		
					FNDR	Contrib. proprie	Alte surse
1. Lucrări de construcții și montaj	1	1	56,915580	56,915580	39,580000	4,837500	12,498080
<b>Total lucrari de constructie</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>56,915580</b>	<b>56,915580</b>	<b>39,580000</b>	<b>4,837500</b>	<b>12,498080</b>
<b>2. Servicii</b>							
2.1 Contractarea supraveghetorului tehnic	1	1	400,000	400,000	400,000	-	-
2.2 Contractarea autorului de proiect	1	1	120,000	120,000	-	120,000	-
2.3 Panouri informative	1	8	2500	20,000	20,000	-	-
2.4 Servicii de constientizare a populației	1	1	22500	22500	-	22500	-
2.5 Servicii de ajustare a documentelor strategice	1 (SET)	1	95,000	95,000	-	20000	75000
<b>Total costuri servicii</b>				<b>657500</b>	<b>4000000</b>	<b>5,000000</b>	<b>75000</b>
<b>Total costuri ale proiectului</b>				<b>57573080</b>	<b>40,000000</b>	<b>5,000000</b>	<b>12573080</b>

## Nota explicativă a bugetului:

### 1. Lucrări de construcții.

Suma proiectului, conform proiectului de executie constituie 5691565890 lei, inclusiv TVA. La categoria de buget „Lucrari de constructie si montaj” costurile au fost luate din proiectul de executie al proiectului si constituie **39,580000**.

### 2. Servicii .

La capitolul „Servicii” sunt preconizate surse financiare pentru achizitionarea serviciilor de supraveghetor (400,000 lei), autorului de proiect (120 mii lei), confectionare a 8 panouri informative, ce vor fi instalate la santier si sediile partenerilor (20,000 lei), Servicii de constientizare a populatiei (22500 lei) si servicii de ajustare a documentelor strategice (95000 lei).

**Înainte de a prezenta propunerea dvs., verificați dacă fiecare componentă este completă și dacă aceasta corespunde criteriilor indicate:**

Criteriu	Trebuie să fie completat de către aplicant		Trebuie să fie completat de către ADR	
	Da	Nu	Da	Nu
1. Termenul limită a fost respectat	Da			
2. A fost completat anume formularul de cerere de finanțare, publicat pentru această solicitare.	Da			
3. Cererea de finanțare este scrisă în limba de stat	Da			
4. Există un exemplar original și 2 copii ale acestuia	Da			
5. Este anexat un CD	Da			
6. Cadrul logic a fost completat și este anexat	Da			
7. Bugetul și nota explicativă este prezentată în formatul solicitat, este estimat în lei și e anexat	Da			
8. Proiectul nu durează mai mult de 36 de luni (durată maximă permisă)	Da			
9. Studiul de fezabilitate, Proiectul tehnic și materialele grafice, schițele, desenele tehnice	Da			
10. Devizul general: <i>Formularul 9</i> conform CP L 01.01.2001 confirmat de proiectant	Da			
11. Raportul de verificare a proiectului	Da			